



SMEA Struttura di Missione Emergenza Abruzzo
Funzione: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA



Comune di Campli

Verbale di accettazione degli elaborati tecnici relativi ai Layout per l'insediamento delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel territorio del Comune di Campli (TE) – XVI lotto funzionale.

L'anno **2020**, il **giorno 11 del mese di febbraio** presso la sede del Comune di Campli si sono riuniti il Responsabile sostituto della "Funzione Strutture provvisorie di emergenza, acquisizione e dislocazione immobili, materiali e mezzi, supporto al coordinamento" della SMEA, Geom. Giuseppe Fiaschetti e il Responsabile area tecnica del Comune di Campli, arch. Maurizio Cicconi per l'approvazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle Strutture Abitative d'Emergenza all'interno del territorio del Comune di Campli (XVI lotto funzionale - Campli Bis).

PREMESSO

- a. che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative di Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- b. che il RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante);
- c. che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1975 del 24 giugno 2016;
- d. che la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all'articolo 1, comma 2, che la Regione, nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E., operi d'intesa con i Comuni interessati;
- e. che il comune di Campli con nota 11659/2019 ha richiesto la possibilità di "realizzare ulteriori moduli abitativi di emergenza in aggiunta ai 13 già presenti in località Piancarani"; che a seguito di sopralluogo congiunto tra i tecnici della SMEA e il comune di Campli in data 4/11/19 è stata riscontrata la possibilità di realizzare ulteriore SAE nell'area già oggetto di verifica tecnica e di espropriazione per l'impianto delle 13 SAE di cui all'8°lotto funzionale;
- f. che con nota n. 1010 del 17/01/2020 il comune di Campli ha chiesto la realizzazione di ulteriori 7 SAE;
- g. che il Dipartimento Nazionale di P.C. interessato al riguardo con nota SMEA 135 del 21/01/2020 ha riscontrato positivamente la richiesta del comune di Campli, giusta nota 3833 del 27/01/2020;
- h. che le aree di cui sopra sono state ritenute idonee dalla competente funzione del Dipartimento di Protezione Civile giusta nota 17200 del 7/3/2017;
- i. che in data 30/01/2020 è stato sottoscritto, dal Responsabile sostituto della funzione Strutture Provvisorie di Emergenza della SMEA, Geom. Giuseppe Fiaschetti, dal delegato del Gestore della Fornitura del RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) Geom. Mirko Boschetti e dal Vice Sindaco del comune di Campli dott. Antonio Francioni, il verbale di consegna delle aree individuate per l'insediamento delle S.A.E. all'interno Comune di Campli, stabilendo che il layout dell'insediamento sarebbe stato consegnato entro giorni cinque dalla data del verbale medesimo;



- j. che nel citato verbale di consegna delle aree è stata evidenziata l'esigenza di 7 SAE per un importo di €. 417.780,00;
- k. che il verbale è stato formalmente trasmesso al fornitore, per gli adempimenti di competenza, in data 3/2/2020;
- l. che la ditta RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante), a mezzo dello studio di progettazione STP Engineering, con nota e-mail del 7/2/2020 ha trasmesso gli elaborati relativi ai Layout per l'insediamento delle aree in comune di Campi per n. 7 SAE come di seguito riportato:

AREA IN LOCALITA' PIANCARANI

Tipo SAE	Numero	Costo/mq	importo
40 mq	3	1.044,45	125.334,00
60 mq	2	1.044,45	125.334,00
80 mq	2	1.044,45	167.112,00
TOTALE	7		417.780,00

- m. che il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Silvio Liberatore, con il 9° Atto Aggiuntivo all'ordinativo principale, ha richiesto, con nota n. 321 del 10/02/2020 al RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) la fornitura di 338 S.A.E., comprensive delle 7 in argomento;

Tutto ciò premesso, il Responsabile sostituto della funzione Strutture Provvisorie di Emergenza della SMEA, Geom. Giuseppe Fiaschetti e il Responsabile area tecnica del Comune di Campi, arch. Maurizio Cicconi, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi dal RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante), evidenziata la loro congruità con quanto previsto nel verbale di consegna delle aree e con i fabbisogni dall'Ente comunale evidenziati nel presente verbale, dispongono l'accettazione degli elaborati tecnici relativi al layout per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza all'interno dei territori del Comune di Campi, che, formano parte integrante e sostanziale del presente documento, e stabiliscono che con successivo atto il Comune di Campi e la Regione Abruzzo, ciascuno per propria competenza, approveranno il presente verbale.

Si dà atto che la disposizione delle SAE e della viabilità potrà subire piccole variazioni in conseguenza delle esigenze di natura tecnica che dovessero emergere in sede di progettazione esecutiva delle fondazioni e urbanizzazioni.

Si dà atto che il cronoprogramma dei lavori verrà adeguato e definito più dettagliatamente in sede di progettazione esecutiva.

Si dà atto altresì che le superfici oggetto di espropriazione saranno definite, nella loro effettiva entità, ad avvenuta realizzazione degli insediamenti SAE. Per le aree effettivamente occupate e per quelle non utilizzate ai fini del presente intervento, la struttura preposta procederà nei termini di legge.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Il responsabile sostituto della funzione
Strutture Provvisorie di Emergenza

Giuseppe Fiaschetti

Il responsabile area tecnica del Comune di
Campi

Maurizio Cicconi

REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
Direttore LL.PP., Cido Idrico Integrato, Difesa del Suolo e
C.O.R. (CENTRO OPERATIVO REGIONALE)

PROGETTO PRELIMINARE-LAYOUT - S.A.E.
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI CAMPOLI - PIACCARANI - II AREA

CONSIP
BANDO DI GARA:
Fornitura, trasporto e montaggio di
Soluzioni Abitative emergenziali (S.A.E.)
e servizi ad esse connesse

ANALISI
A.T.I.
MODULATA LINE S.P.A.
Via Marconi n.3 - 40129 Inc. Sesto San Giovanni (BO)
tel.051-544421; fax 051-44309
mail:pec.modulata@pec.it

NAV SYSTEM
Piazza Piero Sella n.4 - 42121 Crema (CR)
tel.059-320905; fax 059-320900
mail:pec.navsystem@pec.com

Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare
Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare

REV DATA	NOTE						
0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLO DEL PROGETTO: Progettazione Preliminare

CONTRATTO:

APPROVATO:

SCALA: V.M.E.

DATA: 04.02.2009

Codice Finita

5.2.5.a


LAVORI IN REALTA' CON... (LAVORI IN REALTA' CON...)



ORTOFOTO

COORD. 42°43'55" N 13°43'39" E ALT. 292 m s.l.m.

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE



COMUNE DI CAMPOLI (TE) FG. 35 MAPP. 948 951 953 282

REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
Comune di Campli - Provincia di Teramo
C.O. CENTRO OPERATIVO REGIONALI

PROGETTO PRELIMINARE LAYOUT - S.A.E.
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI CAMPLI - PIANIFICAZIONE - II AREA

comulp
Comune di Campli
Pianificazione Urbanistica

MAV
Municipal Agency
Pianificazione Urbanistica


STUDIO
Studio di Progettazione
Urbanistica


PROGETTISTA
Ing. ...

CONSULENTE
Ing. ...

SCALE
1:500

5.2.5.C





REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
Direzione U.P. - Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e Protezione Civile
C.O.R. (CENTRO OPERATIVO REGIONALE)

PROGETTO PRELIMINARE-LAYOUT - S.A.E.
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI CAMPOLI - PIANCARANI - II AREA

CONSIP
BANCO DI CALI:
Forniture, Traspone e Montaggio di Soluzioni Abitative Emergenziali (S.A.E.)
e servizi ad esse correlati

AVVISTATA
MODULI CALI S.R.L.
L. N. N. S. S. S.
Via Marconi n.3 - 66031 loc. Annone di Traversara (TR)
tel. 0721-844411; fax 0721-144139
mail: pmc@modulicali.it

NAV
NAV SYSTEMA
Piazza Piero Sella n.45 - 47121 Cesena (FC)
tel. 0547-355851; fax 0547-355850
mail: pmc@nav-systema.it

Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare
Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare	Progetto Preliminare

REV	DATA	NOTE	REV	DATA	NOTE	REV	DATA	NOTE
0	06/01/2010	emissione	1	04/01/2010				

15° - 01° FICAZIONE: Pratiche e Modulo Cabina
Gestione: Pratiche, Assistenza Emergenziali: Modulo
40 mq - 60 mq - 80 mq
REVISIONI: APPROVATO:
UNIVIT INSEDIAMENTO
SCALE: 1:250
DATA: 04 - 01-2010
Codice Titolo
5.2.5.d



Giunta Regionale d'Abruzzo

Giunta Regionale d'Abruzzo

PROVINCIA DI TERAMO
 COMUNE DI CAMPLI
 PIANCARANI

LAVORAZIONE

1	MOVIMENTO TERRA - SBANCAMENTI
3	SCAVO BASAMENTI S.A.E.
4	OPERE IN C.A. - MANUFATTI
4	POSA S.A.E.
5	MASSICCIE STRADALI
6	RETE PRINCIPALE SCOLO ACQUE BIANCHE
7	RETE ACQUE NERE
4	RETE LINEA ADDUZIONE ACQUA
5	RETE LINEA GAS
6	RETE LINEA CORRENTE ELETTRICA
7	RETE TELEFONO
8	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
9	CORDOLI E MARCIAPIEDI
10	RIEMPIMENTI /RINTERRI
11	OPERE A VERDE
12	PAVIMENTAZIONE STRADALE
13	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

GIORNI LAVORATIVI CONTINUATIVI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1																											
3																											
4																											
4																											
5																											
6																											
7																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											

