	O
	Attestato di Pubblicazione
Si attesta che in data provvedimento in attuaz artt. 26 e 27 del D. Lgs 1	ione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli
	Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione Dirigente Ing. Silvio LIBERATORE

Giunta Regionale d'Abruzzo



DECRETO N. 99 /S.M.E.A.

DEL 21 APR. 2020

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

Sisma Centro Italia – "Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (Sae) – XV° Lotto Funzionale - Comune Di Campotosto - Trasanna (AQ)".

Oggetto: Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) e dei servizi ad esse connessi, relativo al XV° Lotto Funzionale - Comune di Campotosto (AQ). - Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A. – mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE).

Ordinativo fornitura: n. 4603 del 14/03/17 – atti aggiuntivi: n. 164466 del 19/06/2017 e n. 206543 del 2/8/17, ecc.

Approvazione progetto: Decreto COR 142/2019

CUP: C43119000010001 - CIG: 7940259D00 - Primo SAL.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente "Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato" e del 30 aprile 2015 concernente "Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;

 n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);

VISTO il decreto SMEA n. 29 del 14/02/2020 che dispone il nuovo modello organizzativo della SMEA;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016", n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1/09/2016 e n. 394 del 19/09/2016;

TENUTO CONTO che:

- con Decreto COR 142/2019è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) – XV° Lotto Funzionale - Comune di Campotosto – Trasanna (AQ);
- in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro n. 1238 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile il RTI (Modulcasaline S.p.A. mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A. mandanti) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi Lotto 2:
- il RTI (Modulcasaline S.p.A. mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante, con quote di partecipazione rispettivamente del 69% e 31%:
- Il Dipartimento della Protezione Civile con nota 63992 in data 11.10.2017 ha trasmesso l'atto aggiuntivo all'accordo quadro sopra richiamato e le relative tabelle delle fasi lavorative;
- L'Amministrazione utilizzando l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore ha affidato a quest'ultimo una pluralità di appalti specifici definiti con "Verbali di consegna delle aree" dei singoli lotti funzionali come da Ordinativo in data 14.03.2017 e successivi atti aggiuntivi;
- In data 17/05/2019 con prot. n. 1480 è stato stipulato l' VIII° Atto Aggiuntivo (bis), che tra gli alti, per l'appalto specifico relativo al XV° Lotto Funzionale Comune di Campotosto Trasanna (AQ) relativo alla fornitura di n. 13 SAE, l'importo previsto pari ad €. 921.205,60 per effetto del riconoscimento di alcune variazioni di tipologia delle SAE, di lavorazioni aggiuntive nonché del costo della sicurezza, del complessivo importo 103.863,98 è stato elevato ad €. 1.025.069,58 escluso le somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO

- che le forniture per il XV° lotto relativamente all' area della frazione Poggio Cancelli sono state ultimate entro i termini contrattuali, come da certificazione in atti:
- che l'area approntata per il montaggio delle SAE nella località Trasanna è stata consegnata alla Ditta Fornitrice in data 23/10/2019 e che in data 02/11/2019 si è proceduto alla redazione del verbale di sospensione a causa delle avverse condizioni atmosferiche ed a tutt'oggi non ci sono le condizioni per la ripresa dei lavori;
- che il combinato disposto del DL 163/06 e DPR 207/10, stante il mancato raggiungimento delle percentuali previste dall'atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro 1238/2016 ed essedo trascorsi 105 giorni di sospensione dei lavori può procedere al pagamento del primo Stato di avanzamento dei lavori;
- che sono stati pertanto predisposti i relativi atti contabili, sottoscritti dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori nonché Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) e vistati dal RUP;
- che l'importo del certificato di pagamento, al netto delle ritenute di legge e di quelle previste nell'Accordo Quadro risulta essere pari ad €. 327.631,11 = IVA esclusa;
- che con Decreto COR 382/17 è stato preso atto della cessione del credito a parte della Ditta mandataria del RTI Modulcasaline S.p.a. a favore del Mediocredito Italiano spa;
- che con Decreto COR 381/17 è stato preso atto della cessione del credito a parte della Ditta mandante del RTI Nav-System S.p.a. a favore del Mediocredito Italiano spa;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione degli atti contabili, redatti dal Direttore nonché di Esecuzione del Contratto e vistati dal Responsabile del Procedimento, relativi all'esecuzione della fornitura e montaggio in oggetto ed al conseguente pagamento del Certificato di pagamento dell'importo complessivo di €. 327.631,11 = I.V.A. esclusa da versare nei modi di legge, come disposto dall'art. 13 del Capitolato Tecnico e dal combinato disposto degli artt. 3 e 5 dell'Atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro 1238/16;

VERIFICATA altresì la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

VISTO i documenti di spesa emessi:

- a.) dalla ditta Modulcasaline S.p.a.;
- b.) dalla ditta NAV SYSTEM S.p.a.:

come da seguente prospetto:

N	. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
a	92	17/02/2020	€ 203.449,06	€ 20.344,90	€ 22.616,41	6.975,61 € 4.075,61	€ 251.385,98
ь	200002/SP	18/02/2020	€ 91.404,65	€ 9.140,46	€ 10,161,00	€ 2.235,42	112.441,54 € 12.396,42

EVIDENZIATO che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione

DISPONE

- a) di approvare gli atti contabili relativi al primo SAL dei lavori di fornitura, trasporto e montaggio delle Soluzioni abitative Emergenziali (SAE) redatti dal Direttore dei lavori nonché Responsabile del procedimento e vistati dal responsabile del Procedimento per l'importo complessivo netto di € 327.631,11 esclusa;
- b) di liquidare la fattura n. 92 del 17/02/2020, dell'importo complessivo €. 251.383,98= emessa dalla ditta Modulcasaline S.p.a.;
- c) di liquidare la fattura n. 200002/SP del 18/02/2020, dell'importo complessivo €. 67.651,96= emessa dalla ditta NAV SYSTEM S.p.a.;
- d) di dare atto che per l'intervento di cui si tratta sono stati richiesti CUP : C43119000010001 CIG :7940259D00;
- e) di precisare che la predetta somma di € 327.631,11 + IVA di legge graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell' OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
- f) di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità contributiva e, se richiesto, alla verifica Equitalia;

L'Estensore

Specialista tecnico P.I. Marcello Ippoliti

Il Responsabile di Funzione Geom. Giuseppe FIASCHETTI Il R.U.P. Geom. Giuseppe FIASCHETTI

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione

Ing. Silvio Liberatori