



# GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 177 /S.M.E.A.

DEL 12 luglio 2021

## STRUTTURA DI MISSIONE

**FUNZIONE:** LOGISTICA - SAE

**OGGETTO:** Sisma Centro Italia 2016. Strutture Abitative d’Emergenza – V Lotto Funzionale – Comune di Cortino (TE). Approvazione contabilità relativa al terzo S.A.L. – ditta RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, NavSystem S.p.A.- mandante) –

CIG: 7133288F76 - CUP: C37E17000020001

## IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

**PREMESSO** che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente “*Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato*” e del 30 aprile 2015 concernente “*Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**VISTA** l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare:

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6021;

**VISTA** l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

**DATO ATTO** che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del *Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali* ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

**DATO ATTO** inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "*Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali*" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);

**VISTO** il decreto SMEA n. 29 del 14/02/2020 che dispone il nuovo modello organizzativo della SMEA;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016", n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1/09/2016 e n. 394 del 19/09/2016;

**TENUTO CONTO** che:

- in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro n. 1238 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi – Lotto 2;
- il RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante, con quote di partecipazione rispettivamente del 69% e 31%;
- Il Dipartimento della Protezione Civile con nota 63992 in data 11.10.2017 ha trasmesso l'atto aggiuntivo all'accordo quadro sopra richiamato e le relative tabelle delle fasi lavorative;
- L'Amministrazione utilizzando l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore ha affidato a quest'ultimo una pluralità di appalti specifici definiti con "Verbali di consegna delle aree" dei singoli lotti funzionali come da Ordinativo in data 14.03.2017 e successivi atti aggiuntivi;
- che con Decreto COR 178 del 10/07/17 è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura di 20 SAE relativamente al V lotto funzionale per l'importo di complessivi €. 1.322.792,80
- che per l'appalto specifico relativo al V lotto funzionale – comune di Cortino, con Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura n. IV prot 610 del 31/01/2018 è stata modificata la consistenza della fornitura di n. 20 SAE per l'importo di Netti €. 1.269.634,20;

- In data 17/05/2019 con prot. n. 1480 è stato stipulato l' VIII° Atto Aggiuntivo (bis), che tra l'altro, prevede il riconoscimento di alcune variazioni di tipologia delle SAE, di lavorazioni aggiuntive nonché del costo della sicurezza; e relativamente al 5° lotto funzionale di che trattasi prevede un importo accessorio complessivo di netti €. 152.906,16;

#### CONSIDERATO

- che le forniture per il 5° lotto funzionale - Cortino sono state ultimate entro i termini contrattuali, come da certificazione in atti e che restano da corrispondere gli importi per le lavorazioni accessorie di cui sopra e per i costi della sicurezza;
- che sono stati pertanto predisposti i relativi atti contabili, sottoscritti dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori nonché Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) e visti dal RUP;
- che l'importo del certificato di pagamento, al netto delle ritenute di legge e di quelle previste nell'Accordo Quadro risulta essere pari ad €. 136.800,00 = IVA esclusa;
- che con Decreto COR 382/17 è stato preso atto della cessione del credito a parte della Ditta mandataria del RTI Modulcasaline S.p.a. a favore del Mediocredito Italiano spa;
- che con Decreto COR 381/17 è stato preso atto della cessione del credito a parte della Ditta mandante del RTI Nav-System S.p.a. a favore del Mediocredito Italiano spa;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione degli atti contabili, redatti dal Direttore nonché di Esecuzione del Contratto e visti dal Responsabile del Procedimento, relativi all'esecuzione della fornitura e montaggio in oggetto ed al conseguente pagamento del Certificato di pagamento dell'importo complessivo di €. 136.800,00 = I.V.A. esclusa da versare nei modi di legge, come disposto dall'art. 13 del Capitolato Tecnico e dal combinato disposto degli artt. 3 e 5 dell'Atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro 1238/16;

**VERIFICATA** altresì la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

**VISTO** i documenti di spesa emessi :

- dalla ditta Modulcasaline S.p.a.;
- dalla ditta NAV SYSTEM S.p.a.;

come da seguente prospetto:

N. FATTURA		DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
a	672	25/06/2021	€ 94.392,00	€ 9.439,20			€ 103.831,20
b	210010/SP	30/06/2021	€ 42.408,00	€ 4.240,80			€ 46.648,80

**EVIDENZIATO** che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione

#### DISPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al terzo SAL dei lavori di fornitura, trasporto e montaggio delle Soluzioni abitative Emergenziali (SAE) del V lotto funzionale - Cortino, redatti dal DEC nonché Responsabile della sicurezza e visti dal responsabile del Procedimento per l'importo complessivo netto di €. 136.800,00, IVA esclusa;
- di liquidare la fattura n. 672 del 25/06/2021, dell'importo complessivo €. 103.831,20= emessa dalla ditta Modulcasaline S.p.a.;
- di liquidare la fattura n. 210010/SP del 30/06/2021, dell'importo complessivo €. 46.648,80= emessa dalla ditta NAV SYSTEM S.p.a.;

- d) di dare atto che per l'intervento di cui si tratta sono stati richiesti CIG: 7133288F76 - CUP: C37E17000020001;
- e) di precisare che la predetta somma di € 136.800,00 + IVA di legge graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell' OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
- f) di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità contributiva e , se richiesto, alla verifica Equitalia;

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione

Dirigente

**Ing. Silvio LIBERATORE**

F.to Elettronicamente

L'Estensore

**Ing. Alessio Anzuini**

F.to Elettronicamente

Il RUP

**Geom. Giuseppe FIASCHETTI**

F.to Elettronicamente