

REGIONE  
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 23 FEB. 2017

Prot. RA n° 0044593/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti

Presso Sisma 2016

L'Aquila

[giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it](mailto:giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it)

e, p.c. All'Impresa OMC Graglia s.r.l.

Cervere (CN)

mail: [info@omcgraglia.com](mailto:info@omcgraglia.com)

Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli stalla bovini - Province L'Aquila e Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la nota del 22 febbraio u.s. pervenuta dall'impresa OMC Graglia s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una proroga fino al 20 marzo 2017.

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte, tenuto conto del notevole ritardo già accumulato per la fornitura e posa in opera dei moduli stalla provvisori, ritiene di esprimere parere favorevole alla concessione della proroga in parola limitatamente fino al **15 marzo 2017**.

Cordiali saluti.



Il Dec  
(Dott. Giancarlo Ludovici)

# OMC GRAGLIA s.r.l.



**COSTRUZIONI METALLICHE**

**CAPANNONI INDUSTRIALI**

**FACCIATE CONTINUE - COPERTURE**

12040 CERVERE (CN) - Via Bra, 18  
TEL. 0172-474134 - FAX 0172-474255  
C.F. e Partita I.V.A. 03128170044

E - mail: [info@omcgraglia.com](mailto:info@omcgraglia.com)

[www.omcgraglia.com](http://www.omcgraglia.com)

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST - AVEZZANO
23 FEB. 2017
Arrivo N. RA/0043824/17... DPD 25 .....

CERVERE, 22 FEBBRAIO 2017

**SPETT.LE REGIONE ABRUZZO**  
Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della  
Pesca DPD DPD025 - Servizio Territoriale per  
l'Agricoltura Abruzzo Ovest  
Responsabile Ufficio Indennità epagamenti Compensativi  
Temporanea "Sismagricoltura 2016/1"  
Piazza Tortonia, 91  
61051 AVEZZANO (AQ)  
C.A. Dott. Ludovici Giancarlo

E p.c. C.A.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. GIUSEPPE FIASCHETTI**

Raccomandata via mail a:

[giancarlo.ludovici@regione.abruzzo.it](mailto:giancarlo.ludovici@regione.abruzzo.it)

[giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it](mailto:giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it)

[dpd025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd025@pec.regione.abruzzo.it)

e via fax al 0863/502406

PROT.222/17 GS


**OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEI LAVORI**

- **LAVORI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO INTERNO DI NR.1 STALLA PER BOVINI DA LATTE DA METTERE IN OPERA NELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG 6841601BBD**
- **LAVORI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO INTERNO DI NR.1 STALLA PER BOVINI DA LATTE DA METTERE IN OPERA NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA CIG 6841659B9A**

Con la presente chiediamo, vista la realizzazione della platea per il fissaggio delle strutture direttamente sulle stesse anziché il picchettamento, e la risistemazione delle piazzole non livellate la proroga per la fornitura in oggetto sino al 20 marzo 2017.

Distinti saluti.

OMC GRAGLIA SRL

  
OMC Graglia Srl  
Via Bra, 18  
12040 CERVERE (CN)  
Part. IVA 03128170044

