

R: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12
CAPITIGNANO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE

✕ ELIMINA ← RISPONDI ←← RISPONDI A TUTTI → INOLTRA ...



Giancarlo Ludovici

lun 27/03/2017 08:07

Contrassegna come non letto

A: Giuseppe Fiaschetti;

Il mittente del messaggio ha richiesto la conferma di lettura. Per inviare la conferma, fai clic qui.

Messaggio inviato con priorità alta.

Buongiorno,

è opportuno approvare la proroga fino al 24/03/2017 come da richiesta dell'impresa, anche se i lavori sono terminati anticipatamente (il 19/03/2017).

Ciao

Da: Giuseppe Fiaschetti

Inviato: venerdì 24 marzo 2017 16:29

A: Giancarlo Ludovici

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12
CAPITIGNANO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE

Caro Collega

In considerazione della I^a proroga concessa fino al 15/03/2017 (decreti COR 41 e 46) e della successiva richiesta e tua nulla osta della ulteriore proroga fino al 24/3/2017, ti chiedo di comunicarmi se, in considerazione della data effettiva di ultimazione dei lavori dei lotti 11 e 12 (graglia), persiste la necessità di approvare la concessione della II^a proroga.

Saluti

GF

Da: Giancarlo Ludovici

Inviato: venerdì 24 marzo 2017 11:04

A: O.M.C. DI GRAGLIA GEOM GIUSEP

Cc: Bernardo Serra; Giuseppe Fiaschetti; Angela Di Massimo

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12 CAPITIGNANO -
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE

Buongiorno,

con la presente comunico la data del sopralluogo per il giorno martedì 28 marzo p.v. alle ore 10,00 presso l'azienda Bonaduce Vittorio di Torricella Sicura (TE).

A seguire ci si sposterà a Capitignano (AQ) presso l'azienda F.lli Pucci.

Qualora la S.V. non potrà essere presente si prega di delegare un proprio qualificato rappresentante.

Cordiali saluti.

Giancarlo Ludovici

Da: Per conto di: omcgraglia@legalmail.it [mailto:posta-certificata@legalmail.it]

Inviato: giovedì 23 marzo 2017 17:24

A: dpd025@pec.regione.abruzzo.it

Cc: Giuseppe Fiaschetti; Giancarlo Ludovici

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12 CAPITIGNANO
- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE



REGIONE ABRUZZO

DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 14.03.2017

Prot. RA n° 0065388/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti
Presso Sisma 2016
L'Aquila

giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

e, p.c. All'Impresa OMC Graglia s.r.l.
Cervere (CN)
mail: info@omcgraglia.com

Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli stalla bovini - Province L'Aquila e Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la nota del 13 marzo u.s. pervenuta dall'impresa OMC Graglia s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una proroga fino al 24 marzo 2017 per i siti di Capitignano (AQ) e Torricella Sicura (TE).

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte ascrivibili alle avverse condizioni meteo verificatesi nella settimana dal 5 all'11 marzo c.a., esprime parere favorevole alla concessione della proroga in parola fino al 24 marzo 2017.

Cordiali saluti.



Il Dec
(Dott. Giancarlo Ludovici)

COSTRUZIONI METALLICHE


CAPANNONI INDUSTRIALI

FACCIATE CONTINUE - COPERTURE

12040 CERVERE (CN) - Via Bra, 18
TEL. 0172-474134 - FAX 0172-474255
C.F. e Partita I.V.A. 03128170044

E - mail: info@omcgraglia.com

www.omcgraglia.com



CERVERE, 13/03/2017

SPETT.LE REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della
Pesca DPD DPD025 - Servizio Territoriale per

L'Agricoltura Abruzzo Ovest

Responsabile Ufficio Indennità epagamenti Compensativi
Temporanea "Sismagricoltura 2016/1"

Piazza Torlonia, 91

61051 AVEZZANO (AQ)

C.A. Dott. Ludovici Giancarlo

E p.c. C.A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. GIUSEPPE FIASCHETTI

Raccomandata via mail a:

giancarlo.ludovici@regione.abruzzo.it

giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

dpd025@pec.regione.abruzzo.it

e via fax al 0863/502406

PROT.313/17 GS

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEI LAVORI

- LAVORI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO INTERNO DI NR.1 STALLA PER BOVINI DA LATTE DA METTERE IN OPERA NELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG 6841601BBD
- LAVORI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO INTERNO DI NR.1 STALLA PER BOVINI DA LATTE DA METTERE IN OPERA NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA CIG 6841659B9A

Con la presente chiediamo, viste le condizioni meteo avverse della settimana dal 05/03/2017 al 11/03/2017, proroga lavori sino al giorno 24 marzo 2017.

Distinti saluti.

OMC GRAGLIA SRL

O.M.C. Graglia Srl
Via Bra. 18
12040 CERVERE (CN)
Part. IVA n. 03025770044

