


R: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12
CAPITIGNANO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE

X ELIMINA ← RISPONDI ⇐ RISPONDI A TUTTI → INOLTRA ...



Giancarlo Ludovici

lun 27/03/2017 08:07

Contrassegna come non letto

A: Giuseppe Fiaschetti;

Il mittente del messaggio ha richiesto la conferma di lettura. Per inviare la conferma, fai clic qui.

Messaggio inviato con priorità alta.

Buongiorno,

è opportuno approvare la proroga fino al 24/03/2017 come da richiesta dell'impresa, anche se i lavori sono terminati anticipatamente (il 19/03/2017).

Ciao

Da: Giuseppe Fiaschetti

Inviato: venerdì 24 marzo 2017 16:29

A: Giancarlo Ludovici

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12
CAPITIGNANO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE

Caro Collega

In considerazione della I^a proroga concessa fino al 15/03/2017 (decreti COR 41 e 46) e della successiva richiesta e tuo nulla osta della ulteriore proroga fino al 24/3/2017, ti chiedo di comunicarmi se, in considerazione della data effettiva di ultimazione dei lavori dei lotti 11 e 12 (graglia), persiste la necessità di approvare la concessione della II^a proroga.

Saluti

GF

Da: Giancarlo Ludovici

Inviato: venerdì 24 marzo 2017 11:04

A: O.M.C. DI GRAGLIA GEOM GIUSEP

Cc: Bernardo Serra; Giuseppe Fiaschetti; Angela Di Massimo

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12 CAPITIGNANO -
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE

Buongiorno,

con la presente comunico la data del sopralluogo per il giorno martedì 28 marzo p.v. alle ore 10,00 presso l'azienda Bonaduce Vittorio di Torricella Sicura (TE).

A seguire ci si sposterà a Capitignano (AQ) presso l'azienda F.lli Pucci.

Qualora la S.V. non potrà essere presente si prega di delegare un proprio qualificato rappresentante.

Cordiali saluti.

Giancarlo Ludovici

Da: Per conto di: omcgraglia@legalmail.it [mailto:posta-certificata@legalmail.it]

Inviato: giovedì 23 marzo 2017 17:24

A: dpd025@pec.regione.abruzzo.it

Cc: Giuseppe Fiaschetti; Giancarlo Ludovici

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROT. 323-17 GS- LOTTO 11 TORRICELLA SICURA E LOTTO 12 CAPITIGNANO
- RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A FATTURARE



REGIONE ABRUZZO
DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 14.03.2017

Prot. RA n° 0065388/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti
Presso Sisma 2016
L'Aquila
giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

e, p.c. All'Impresa OMC Graglia s.r.l.
Cervere (CN)
mail: info@omcgraglia.com

Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli stalla bovini - Province L'Aquila e Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la nota del 13 marzo u.s. pervenuta dall'impresa OMC Graglia s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una proroga fino al 24 marzo 2017 per i siti di Capitignano (AQ) e Torricella Sicura (TE).

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte ascrivibili alle avverse condizioni meteo verificatesi nella settimana dal 5 all'11 marzo c.a., esprime parere favorevole alla concessione della proroga in parola fino al **24 marzo 2017**.

Cordiali saluti.



Il Dec
(Dott. Giancarlo Ludovici)

COSTRUZIONI METALLICHE


CAPANNONI INDUSTRIALI

FACCIATE CONTINUE - COPERTURE

12040 CERVERE (CN) - Via Bra, 18
TEL. 0172-474134 - FAX 0172-474255
C.F. e Partita I.V.A. 03128170044

E - mail: info@omcgraglia.com

www.omcgraglia.com



CERVERE, 13/03/2017

SPETT.LE REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della
Pesca DPD DPD025 – Servizio Territoriale per
l'Agricoltura Abruzzo Ovest
Responsabile Ufficio Indennità epagamenti Compensativi
Temporanea "Sismagricoltura 2016/1"
Piazza Torlonia, 91
61051 AVEZZANO (AQ)

C.A. Dott. Ludovici Giancarlo

E p.c. C.A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. GIUSEPPE FIASCHETTI

Raccomandata via mail a:

giancarlo.ludovici@regione.abruzzo.it

giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

dpd025@pec.regione.abruzzo.it

e via fax al 0863/502406

PROT.313/17 GS

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEI LAVORI

- **LAVORI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO INTERNO DI NR.1 STALLA PER BOVINI DA LATTE DA METTERE IN OPERA NELLA PROVINCIA DI TERAMO CIG 6841601BBD**
- **LAVORI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO INTERNO DI NR.1 STALLA PER BOVINI DA LATTE DA METTERE IN OPERA NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA CIG 6841659B9A**

Con la presente chiediamo, viste le condizioni meteo avverse della settimana dal 05/03/2017 al 11/03/2017, proroga lavori sino al giorno 24 marzo 2017.

Distinti saluti.

OMC GRAGLIA SRL

O.M.C. Graglia Srl
Via Bra. 18
12040 CERVERE (CN)
Part. IVA 0302570044

