



L'Estensore
(Geom. Giuseppe Fiaschetti)


O

Il RUP
(Geom. Giuseppe Fiaschetti)


REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 45/C.O.R.

DEL 4 APR. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE **STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA – f4**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Concessione 2^a proroga ai termini contrattuali ditta OMC Graglia - lotto 12 – bovini da latte.

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante «Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; che dispone:

- all'Art. 1 (Coordinamento degli interventi) «Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico... omissis»

- all'Art. 2 (Modello operativo) comma 1 «il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'Art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate» ed al comma 2 «La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i Centri operativi e di coordinamento attività sul territorio».

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di «interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico» mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

VISTO il Decreto COR n. 53 del 30/12/2016 di nomina del RUP e delle altre figure professionali coinvolte nel procedimento per l'attività emergenziale aziende zootecniche

VISTO

- che per l'espletamento della procedura di gara relativa all'acquisto di ricoveri temporanei per bestiame e magazzini connessi all'attività agricola la regione Abruzzo ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di stazione appaltante in base al disposto delle delibera di G.R. n. 679 del 26/10/2016;
- il Decreto COR 48/2016 che stabilisce le modalità di attuazione delle piazzole ed opere per l'impianto dei moduli provvisori di cui si tratta;
- che con determinazione G13316 del 10/11/2016 la Regione Lazio ha disposto l'aggiudicazione della fornitura con particolare riferimento al lotto 12 di competenza della Regione Abruzzo;
- che con decreto COR 24/2017 è stato approvato lo schema progettuale della struttura a tunnel trasmesso dalla ditta OMC Graglia srl;

- che la scrittura privata per la fornitura di cui si tratta è stata sottoscritta, tra i competenti uffici della Regione Abruzzo e la OMC Graglia srl, in data 19/01/2017;
-

CONSIDERATO

- che il verbale di consegna è stato sottoscritto in data 23/01/2017 ed il termine per l'ultimazione della fornitura è stato fissato al 22/02/2017;
- che con verbale in data 24/01/2017 è stata disposta la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni climatiche;
- che, essendo venute meno le cause che ne determinarono la sospensione, con verbale in data 26/02/2017 è stata disposta la ripresa della fornitura e pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione della fornitura medesima restava fissata al 25/02/2017;
- che con nota in data 23/02/2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n. 43824/17 in pari data, che si allega, la menzionata ditta OMC Graglia srl ha richiesto la proroga fino al 20/03/2017 per l'ultimazione della fornitura;
- che con Decreto COR 41 del 27/02/2017 è stata concessa alla stessa ditta la proroga al termine contrattuale fino al 15/03/2017 senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione;
- che con nota in data 13/03/2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 13/03/2017 al n. 64724, che si allega in copia, la menzionata ditta OMC Graglia srl ha richiesto la proroga fino al 24/03/2017 per l'ultimazione della fornitura

VISTO

- il parere favorevole alla concessione della proroga fino al 24 marzo 2017 espresso dalla Direzione esecuzione della fornitura con nota 65388 del 14/03/2017 e confermato con e-mail del 27/03/2017, che si allegano;
- l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 159 del DPR 207/2010;

RITENUTO

- pertanto, doversi concedere la proroga alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione fino al 24/03/2017;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. Di concedere alla ditta OMC Graglia srl con sede in Cervere (CN), per la fornitura di cui al lotto 12, la proroga alla scadenza del termine utile contrattuale per l'ultimazione della fornitura segnata in oggetto fino al 24/3/2017, senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione;
2. Di comunicare il presente decreto all'impresa esecutrice
3. Di trasmettere il presente decreto al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale – Unità Organizzativa Temporanea “Sismagricoltura 2016/1”.

Il Responsabile Funzione F4

Il Dirigente

(Ing. Silvio Liberatore)



Il Coordinatore del COR

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Iovino)

