

O

L'Estensore

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)



Il RUP

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 76/C.O.R.

DEL 24 APR. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE **STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA – F4**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Concessione proroga ai termini contrattuali ditta Frimat S.p.A. - lotto 13 – stalla ovi-caprini.

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante «Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; che dispone:

- all'Art. 1 (Coordinamento degli interventi) "Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico... omissis"

- all'Art. 2 (Modello operativo) comma 1 "il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'Art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate" ed al comma 2 "La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i Centri operativi e di coordinamento attività sul territorio".

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

VISTO il Decreto COR n. 53 del 30/12/2016 di nomina del RUP e delle altre figure professionali coinvolte nel procedimento per l'attività emergenziale aziende zootecniche

VISTO

- che per l'espletamento della procedura di gara relativa all'acquisto di ricoveri temporanei per bestiame e magazzini connessi all'attività agricola la regione Abruzzo ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di stazione appaltante in base al disposto delle delibera di G.R. n. 679 del 26/10/2016;
- il Decreto COR 48/2016 che stabilisce le modalità di attuazione delle piazzole ed opere per l'impianto dei moduli provvisori di cui si tratta;
- che con determinazione G13316 del 10/11/2016 la Regione Lazio ha disposto l'aggiudicazione della fornitura con particolare riferimento al lotto 14 di competenza della Regione Abruzzo;
- che con decreto COR 55/2016 è stato approvato lo schema progettuale della struttura a tunnel trasmesso dalla ditta Frimat S.p.A.;
- che la scrittura privata per la fornitura di cui si tratta è stata sottoscritta, tra i competenti uffici della Regione Abruzzo e la Frimat S.p.A., in data 23/12/2016;

CONSIDERATO

- che il verbale di consegna è stato sottoscritto in data 27/12/2016 ed il termine per l'ultimazione della fornitura è stato fissato al 25/01/2017;
- che a causa delle avverse condizioni climatiche a carattere straordinario che hanno interessato la regione Abruzzo ed in modo particolare la provincia di Teramo sono stati redatti verbali di sospensione e ripresa fissando la nuova scadenza contrattuale al 27/02/2017;
- che con nota in data 01/03/2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n. 53979 in data 2/3/2017, che si allega, la menzionata ditta Frimat S.p.A. ha richiesto la proroga di giorni 20 per l'ultimazione della fornitura;

- ;

CONSIDERATO

- che in base al disposto della Ocdpc 388/2016, art. 5, e della Ocdpc 394, artt. 3 e 5, l'art. 133 del D.Lgs. 163/06, l'equivalente art. 107 del D.Lvo 50/2016 ed il relativo art. 159 del DPR 207/2010 possono ritenersi derogati;
- che pertanto l'istanza della ditta Frimat S.p.A., ancorché pervenuta oltre i termini di cui all'art. 159, comma 9, del D.Lvo 50/2016, può ritenersi valida;
- che il DEC (dott. Ludovici Giancarlo) con propria nota prot 53837 del 2/3/2017 ha espresso parere favorevole alla proroga dei termini contrattuali fino al 19/03/2017;
- che nelle more della concessione della proroga, nei termini di cui al comma 5 dell'art 107 del D.Lgs. 50/2016, la ditta Frimat ha chiesto ulteriori giorni sette di proroga al termine contrattuale;
- che il DEC (dott. Ludovici Giancarlo) con propria nota prot 63254 del 10/3/2017 ha espresso parere favorevole alla proroga dei termini contrattuali fino al 26/03/2017;

VISTO

- l'art 107 del D.lgs. 50/2016;
- l'art. 159 del DPR 207/2010

RITENUTO

- pertanto, doversi concedere la proroga alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione fino al 26/03/2017;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. Di concedere alla ditta Frimat S.p.A. con sede in Via del Corso, 117 Roma, la proroga alla scadenza del termine utile contrattuale per l'ultimazione della fornitura segnata in oggetto fino al 26/3/2017, senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione;
2. Di comunicare il presente decreto all'impresa esecutrice
3. Di trasmettere il presente decreto al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale – Unità Organizzativa Temporanea "Sismagricoltura 2016/1".

Il Responsabile Funzione F4

Il Dirigente
(Ing. ~~Silvio Liberatore~~)



Il Coordinatore del COR
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)

