



GIUNTA REGIONALE

L'Esensore

Il RUP

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

DECRETO N. 55/C.O.R.

DEL 19 LUG. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA – F4

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Concessione proroga ai termini contrattuali ditta OMC Graglia (fornitura aggiuntiva) CIG 70894986D2 - lotto I1 – bovini da carne.

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante «Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; che dispone:
- all'Art. 1 (Coordinamento degli interventi) "Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico... omissis"
- all'Art. 2 (Modello operativo) comma 1 "il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'Art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate" ed al comma 2 "La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i Centri operativi e di coordinamento attività sul territorio".

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

VISTO il Decreto COR n. 53 del 30/12/2016 di nomina del RUP e delle altre figure professionali coinvolte nel procedimento per l'attività emergenziale aziende zootecniche

VISTO

- che per l'espletamento della procedura di gara relativa all'acquisto di ricoveri temporanei per bestiame e magazzini connessi all'attività agricola la regione Abruzzo ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di stazione appaltante in base al disposto delle delibera di G.R. n. 679 del 26/10/2016;
- il Decreto COR 48/2016 che stabilisce le modalità di attuazione delle piazzole ed opere per l'impianto dei moduli provvisori di cui si tratta;
- che con determinazione G13316 del 10/11/2016 la Regione Lazio ha disposto l'aggiudicazione della fornitura con particolare riferimento al lotto 12 di competenza della Regione Abruzzo;
- che con decreto COR 24/2017 è stato approvato lo schema progettuale della struttura a tunnel trasmesso dalla ditta OMC Graglia srl;

- Che con decreto COR 123/2017 è stata disposta l'estensione della fornitura per ulteriori cinque moduli stalla alla stesse condizioni di cui al contratto originario stipulato in data 19/01/2017 tra i competenti uffici della Regione Abruzzo e la OMC Graglia srl;

CONSIDERATO

- che il verbale di consegna è stato sottoscritto in data 6/6/2017 ed il termine per l'ultimazione della fornitura è stato fissato al 6/7/2017;
- che con nota in data 4/7/2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n. 178936 in data 5/7/17, che si allega, la menzionata ditta OMC Graglia srl ha richiesto la proroga di giorni 30 per l'ultimazione della fornitura;

VISTO

- il parere favorevole alla concessione della proroga fino al 5 agosto 2017 espresso dalla Direzione esecuzione della fornitura con nota 179247 del 5/7/2017 che si allega;
- l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 159 del DPR 207/2010;

RITENUTO

- pertanto, doversi concedere la proroga alla scadenza del termine utile contrattuale senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione fino al 5/8/2017;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. Di concedere alla ditta OMC Graglia srl con sede in Cervere (CN), per la fornitura di cui al lotto 11, la proroga alla scadenza del termine utile contrattuale per l'ultimazione della fornitura segnata in oggetto fino al 5/8/2017, senza onere alcuno a carico di questa Amministrazione;
2. Di comunicare il presente decreto all'impresa esecutrice
3. Di trasmettere il presente decreto al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale – Unità Organizzativa Temporanea “Sismagricoltura 2016/1”.

Il Responsabile Funzione F4

Il Dirigente

(Ing. Silvio ~~Alberatore~~)



Il Coordinatore del COR

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Iovino)

