

## R: Proroga G&amp;G

✕ ELIMINA

← RISPONDI

← RISPONDI A TUTTI

→ INOLTRA

...



Giancarlo Ludovici

mar 28/03/2017 08:03

Contrassegna come non letto

A: Giuseppe Fiaschetti;

Il mittente del messaggio ha richiesto la conferma di lettura. Per inviare la conferma, fai clic qui.

Hai risposto il 28/03/2017 08:09.

Buongiorno,

la proroga concessa rispecchia quanto richiesto dall'impresa alla luce delle motivazioni disciplinate dalle norme sulle tecnologie delle costruzioni.

Se ritieni opportuno ridurre il periodo valuta tu la questione. Io non mi azzarderei.

Ciao.

GL

---

**Da:** Giuseppe Fiaschetti

**Inviato:** lunedì 27 marzo 2017 16:28

**A:** Giancarlo Ludovici

**Oggetto:** Proroga G&G

Egr Collega.

Il parere favorevole da te concesso alla G&G , fino al 30/4/2017, appare un po' lungo.

Ti chiedo conferma della data che hai indicato oppure, se ritieni, puoi mandarmi una nota a rettifica per un periodo minore (15/20 gg sembrerebbero adeguati) o alternativamente fammi sapere se posso operare una decurtazione dei termini direttamente nel decreto di concessione proroga.

saluti

GF





## REGIONE ABRUZZO

DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 20 MAR 2017

Prot. RA n° 0072306/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti  
 Presso Sisma 2016  
 L'Aquila  
[giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it](mailto:giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it)

e, p.c. All'Impresa G&G Partners s.r.l.  
 Montichiari (BS)  
 Pec: gegpartners@pec.intred.it

Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli fienili - Provincia Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la nota del 17/03/2017 pervenuta dall'impresa G&G Partners s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una ulteriore proroga necessaria per il completamento delle seguenti forniture come di seguito indicato:

| Azienda             | Località          | Motivazioni                 |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Piccioni Teresa     | Valle Castellana  | Completamento installazione |
| Pierascenzi Massimo | Valle Castellana  | Piazzola non raggiungibile  |
| Romualdi Elsa       | Rocca S. Maria    | Cordoli da realizzare       |
| Bonaduce Vittorio   | Torricella Sicura | Cordoli da realizzare       |

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte non certo imputabili all'impresa, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla concessione della proroga richiesta fino al **30 aprile 2017**.

Cordiali saluti.



Il Dec  
 (Dott. Giancarlo Ludovici)

*Giancarlo Ludovici*





Prot.10 / 2017

|  |
|--|
| REGIONE ABRUZZO<br>SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA<br>ABRUZZO OVEST - AVEZZANO |
| 20 MAR. 2017   |
| Arrivo N. RA...0071858/17.....<br>DPD 25 .....   |

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Giunta Regionale  
Palazzo I. Silone  
Via Leonardo Da Vinci 6  
67100 L'Aquila

Alla c.a. Rup Dott. Ludovici

Montichiari, 17.03.17

Oggetto: fornitura e posa in opera di ricoveri temporanei per bovini ed ovini  
Lotto 14 cig 6841672656. Richiesta proroga termini contrattuali.

Spettabile Ente, con la presente siamo a richiedere un'ulteriore proroga, rispetto a quella in scadenza il 20.03.17, per il permanere delle cause, non imputabili alla scrivente, che impediscono il montaggio in sicurezza delle seguenti strutture fienile:

- 1) Piccioni Teresa Snc Valle Castellana : installazione entro 24.03.17
- 2) Pierascenzi Massimo Valle Castellana : piazzola non raggiungibile
- 3) Romualdi Elsa Rocca S.Maria : cordoli da realizzare
- 4) Bonaduce Vittorio Torricella Sicura : cordoli da realizzare

Distinti saluti

Massimo Gnechi

G&G PARTNERS Srl  
Via G. D'Annunzio, 9  
25018 MONTICHIARI (Bs)  
P.IVA e C.F. 02754870984

At 30/04/2017  
telefonicamente

9

20/03/2017

