



originale e me

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

DECRETO N. 184 /C.O.R.

DEL 17 LUG 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE **STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA – F4**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Lavori per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)”. Approvazione progetto esecutivo.

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)”. Approvazione progetto esecutivo.

IL COORDINATORE DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTO

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del COR;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori” con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato un nuovo Coordinatore del COR e due Vicecoordinatori;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di composizione e funzionamento del COR;
- i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTO

che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;

che il RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante);

che il capitolato tecnico relativo all'accordo quadro di cui sopra, al punto 5.2.6, prevede, per ogni "appalto specifico", l'approvazione del progetto esecutivo, redatto a cura e spese del fornitore dell'Accordo Quadro, comprensivo di "relazione geotecnica", "progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione", "progetto esecutivo delle opere di fondazione" e "progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative" ;

che con Decreto COR 130/2017 è stato approvato il Layout dell'intervento di cui si tratta;

che il progetto delle opere di urbanizzazione e fondazione per le SAE relative al IX lotto funzionale – comune di Capitignano, è stato trasmesso dal fornitore in data 13/06/2017 e progressivamente integrato ed aggiornato giusta nota mail ultima del 13/07/2017;

che il progetto medesimo è stato validato in data 14/07/2017 giusta verbale in pari data

DATO ATTO

che con verbale di verifica in data 4/4/2017 e successivo verbale sostitutivo in data 6/4/2017, in atti dell'ufficio, sottoscritti dai rappresentanti della Regione Abruzzo dal Responsabile del Procedimento del Dipartimento Nazionale di P.C. e dai rappresentanti del fornitore sono state accettate le modifiche migliorative proposte dal fornitore relativamente al "progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative";

che con verbale integrativo del 4/7/2017, in atti dell'ufficio, è stato verificato il "progetto architettonico strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative" relativamente alle integrazioni richieste dall'ufficio del RUP e condivise dal progettista;

che il costo complessivo per la fornitura delle SAE per il lotto IX – comune di Capitignano è riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO FORNITURA S.A.E.	
FORNITURA SAE (N. 15)	€. 1.027.320,60
IVA 10%	€. 102.732,06
ART. 113 D.L. 50/2016 (2%)	€. 20.546,41
TOTALE	€. 1.150.599,07

che con Decreto COR n. 163/2017 si è provveduto alla nomina del RUP e del DEC, e che con successivo provvedimento verrà definito il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, per le fasi propedeutiche nonché per la redazione ed approvazione del progetto, è stato ed è necessario avvalersi delle deroghe di cui alle, O.C.D.P.C. n. 388/2016, n. 389/2016, n. 392/2016 e n. 394/2016, per le normative ivi indicate, per l'evidente necessità di fornire, con l'estrema urgenza dettata dalle imprevedibili circostanze, viste le attuali disagiati condizioni abitative, idonei alloggiamenti temporanei alle popolazioni colpite dal sisma, anche al fine di ricostituire, nel più breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale, ed in particolare di derogare ai alle seguenti norme:

DPR 327 del 8/6/2001 "Testo unico in materia espropriativa" (per gli articoli derogati) allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure di esproprio;

D.L. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (per gli articoli derogati), allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di autorizzazione in materia ambientale;

D.L. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (per gli articoli derogati) allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di autorizzazione in materia urbanistica e paesaggistica;

DPR 380 del 6/6/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (per gli articoli derogati) allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di autorizzazione in materia edilizia e antisismica;

Legge 394 del 6/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette" (per gli articoli derogati) allo scopo di consentire la realizzazione delle SAE, ove necessario, in ambito di aree protette;

R.D. 3267 del 30/11/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (per gli articoli derogati) al fine di consentire la realizzazione delle SAE, ove necessario, in corrispondenza delle aree vincolate;

R.D. n. 523 del 25/07/1904 "normativa di riferimento reticolo idraulico" (per gli articoli derogati) al fine di consentire la realizzazione delle SAE, ove necessario, in corrispondenza del reticolo idraulico;

D.L. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" (per gli articoli derogati) al fine di consentire la realizzazione delle SAE, ove necessario, in corrispondenza rete stradale pubblica;

DPR 495 del 16/12/1992 "Regolamento del nuovo codice della strada" (per gli articoli derogati) al fine di consentire la realizzazione delle SAE, ove necessario, in corrispondenza del reticolo idraulico;

LR Abruzzo n. 18 del 12/04/1983 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" (per gli articoli derogati) allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di autorizzazione in materia edilizia e urbanistica;

D.L. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti" (con specifico riferimento agli artt. 25, 26 e 27) allo scopo allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti.

PRESO ATTO

Che il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)" è composto dei elaborati progettuali elencati nel "Verbale di verifica " allegato;

Che l'importo dei detti lavori è pari ad €. 582.589,66 come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO FONDAZIONI / URBANIZZAZIONI		
LAVORI	357.041,02	
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI	9.917,24	
ONERI DI SICUREZZA DIRETTI	9.466,90	
TOTALE LAVORI A CORPO	366.507,92	366.507,92
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI (10%)	36.650,79	
ART. 113 D.L. 50/2016 - INCENTIVI (2%)	7.330,16	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE LAB., CONT. ANAC	36.650,79	
SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI, ALLACCI	25.000,00	
ESPROPRI (da piano particellare)	110.450,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	216.081,74	216.081,74
TOTALE INTERVENTO		582.589,66

Che gli importi relativi agli espropri, derivanti dal piano particellare predisposto dal comune di Capitignano, sono suscettibili di variazione in conseguenza alle effettive superfici occupate, alla verifica dei costi unitari e delle indennità da applicare;

RITENUTO necessario approvare il progetto esecutivo di cui si tratta;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il “progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative” rielaborato sulla scorta del verbale di verifica in data 4/4/2017, verbale sostitutivo in data 6/4/2017 e successivo verbale integrativo in data 4/7/2017, sottoscritti dai rappresentanti della Regione Abruzzo dal Responsabile del Procedimento del Dipartimento Nazionale di P.C. e dai rappresentanti del fornitore, per un numero di 15 SAE per l'importo di complessi €. 1.150.599,07 in base al seguente quadro economico:


QUADRO ECONOMICO FORNITURA S.A.E.	
FORNITURA SAE (N. 15)	€. 1.027.320,60
IVA 10%	€. 102.732,06
ART. 113 D.L. 50/2016 (2%)	€. 20.546,41
TOTALE	€. 1.150.599,07

2. di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)” è composto dei elaborati progettuali elencati nel “Verbale di verifica “ allegato, dell'importo di €. 582.589,66 come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO FONDAZIONI / URBANIZZAZIONI		
LAVORI	357.041,02	
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI	9.917,24	
ONERI DI SICUREZZA DIRETTI	9.466,90	
TOTALE LAVORI A CORPO	366.507,92	366.507,92
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA SUI LAVORI (10%)	36.650,79	
ART. 113 D.L. 50/2016 - INCENTIVI (2%)	7.330,16	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE LAB., CONT. ANAC	36.650,79	
SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI, ALLACCI	25.000,00	
ESPROPRI (da piano particellare)	110.450,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	216.081,74	216.081,74
TOTALE INTERVENTO		582.589,66

3. di dare atto che gli importi relativi agli espropri, derivanti dal piano particellare predisposto dal comune di Capitignano, sono suscettibili di variazione in conseguenza alle effettive superfici occupate, alla verifica dei costi unitari e delle indennità da applicare;
4. di dare atto che, per le fasi propedeutiche nonché per la redazione ed approvazione del progetto, è stato ed è necessario avvalersi delle deroghe di cui alle, O.C.D.P.C. n. 388/2016, n. 389/2016, n. 392/2016 e n. 394/2016, per le normative ivi indicate, per l'evidente necessità di fornire, con l'estrema urgenza dettata dalle imprevedibili circostanze, viste le attuali disagiate condizioni abitative, idonei alloggiamenti temporanei alle popolazioni colpite dal sisma, anche al fine di ricostituire, nel più breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale, ed in particolare di derogare ai alle norme richiamate in premessa;
5. di dare atto che le procedure di esproprio ed i relativi costi sono posti in capo all'amministrazione comunale di Cortino in base al disposto dell'OCDPC 388/2016, art 6;
6. di adottare un successivo provvedimento per disporre il pagamento del contributo gara dovuto all'ANAC;
7. di rinviare a successivo provvedimento la nomina del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
8. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.


Il Responsabile Funzione
IL DIRIGENTE
(Ing. Silvio Liberatore)



Il Coordinatore del COR
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)



L'Estensore
(Ing. Alessio Anzuini)



Il RUP
(Geom. Giuseppe Fiaschetti)



