



O

L'Estensore

Il RUP

Il Responsabile F.4

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

(Ing. Silvio Liberatore)

DECRETO N. 391 /C.O.R.DEL 24 NOV. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE **STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA – F4**

**OGGETTO:** Sisma Centro Italia 2016. Strutture Abitative d'Emergenza - Realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) – V Lotto Funzionale – Comune di Cortino (TE)". Approvazione contabilità relativa al I certificato di pagamento afferente il primo S.A.L. Impresa COGET S.r.l. –

CIG: 7133288F76 - CUP: C37E17000020001

IL COORDINATORE  
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**PREMESSO** che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

**VISTO**

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del COR;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato il nuovo Coordinatore del COR, dott Antonio Iovino, e due Vicecoordinatori;
- il decreto COR 91 del 10/01/2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di riformulazione della composizione e funzionamento del COR;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;
- in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm., concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**VISTA**



- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 6021 intestata al Soggetto delegato, dirigente regionale DPC031 Dott. Antonio Iovino, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;*

**VISTO:**

- l'Accordo Quadro n. 1238 stipulato in data 25/05/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e il RTI - (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- che il RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante);

**VISTO**

- il decreto del COR n. 313 del 18/09/2017 con il quale l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla COGET S.r.l.;
- il richiamato contratto di appalto (scrittura privata) per la fornitura di cui si tratta, sottoscritta tra i competenti uffici della Regione Abruzzo e l'Operatore Economico Impresa COGET S.r.l., in data 19/09/2017 per l'importo di complessivi netti € 259.484,33 ;

**CONSIDERATO**

- che l'avanzamento dei lavori ha raggiunta la soglia fissata nel contratto sopra menzionato e capitolato speciale di appalto per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori;
- che sono stati pertanto predisposti i relativi atti contabili, sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori, e vistati dal RUP;
- che l'importo del certificato di pagamento, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge risulta essere pari ad €. 233.370,51;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione degli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori e Vistati dal Responsabile del Procedimento, relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto ed al conseguente pagamento del Certificato di pagamento dell'importo complessivo netto di € 233.370,51, I.V.A. esclusa da versare nei modi di legge;


**VERIFICATA** altresì la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione F.4

**DISPONE**

1. Di approvare gli atti contabili relativi al primo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, redatti dal Direttore dei Lavori nonché DEC, Ing. Alessio Anzuini e vistati dal Responsabile del Procedimento, per l'importo di complessivi netti €. 233.370,51, oltre I.V.A. al 10,00% da versare nei modi di legge;
2. Di liquidare la fattura n. 22/PA del 16/11/2017, dell'importo di €. 256.707,56 emessa dalla ditta COGET srl in relazione alla quota parte del 1° certificato di pagamento;
3. di dare atto che per l'intervento di cui si tratta sono stati richiesti: CIG: 7133288F76 - CUP: C37E17000020001
4. di precisare che la predetta somma di € 233.370,51 + IVA di Legge graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell' OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
5. di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità contributiva e, se richiesto, alla verifica Equitalia;
6. di disporre che il Responsabile della Spesa della Protezione Civile provveda, d'intesa con la Funzione Informatica del COR, a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica.


Il Coordinatore del COR  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Antonio Iovino)



**Attestato di Pubblicazione**

Si attesta che in data \_\_\_\_\_ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Coordinatore del COR  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Antonio Iovino)



7.