

**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – VIII LOTTO FUNZIONALE  
COMUNE DI CAMPLI (TE)****Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)****certificato per il pagamento della prima rata di € 373.763,53 in conto**

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento		
N°	Data	Importo			
		€ -	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.		
		€ -			
		€ -	Visto il Decreto COR 376 del 9/11/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti SAE € 584.892,00 per forniture non compresa la quota di € 70.187,04 a disposizione dell'Amministrazione		
		€ -			
		€ -	risultando dal I° SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 27/02/2018 ascende ad €.		
		€ -	417.612,89		
		€ -	Per forniture	417.612,89	417.612,89
		€ -	da cui detraendo		
		€ -			
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT	41.761,30	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	2.088,06	
		€ -	L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.		
			<b>TOTALE DETRAZIONI</b>	€ 43.849,36	€ 373.763,53
			<b>Rimane il credito dell'Impresa in</b>	€	373.763,53
<b>TOTALE €</b>		€ -			
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la prima rata in conto di netti € 373.763,53 in c. t.- Diconsi euro trecentosettantatremilasettecento/63		
Il D.E.C. Specialista tecnico P. I.M. Ippoliti			L'Aquila <b>27 FEB. 2018</b>		
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Funzionario Tecnico Geo. Giuseppe Fiaschetti		



REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

**C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE**

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – VIII° LOTTO FUNZIONALE  
COMUNE DI CAMPLI (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

**Stato di avanzamento della fornitura a tutto il 27/02/2018**

**Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.**

Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi

**progetto esecutivo** approvato con Decreto COR n.376/2017

Importo del lotto singolo	€.	584.892,00	Data della consegna	08/01/2018	
			Data inizio lavori	08/01/2018	
			Scadenza del tempo utile		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	70.187,04	I lavori rimasero sospesi o prorogati per		
del quale impiegato	Per I. V.A.	58.489,20			
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	11.697,84	Per cui la nuova scadenza	
				Giorni impiegati in più	
	<b>TOTALE SOMMA IMPIEGATA</b>	€.	655.079,04	Giorni impiegati in meno	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10629776	Data richiesta	21/02/2018	Scadenza validità	21/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MODULCASA LINE SPA
Codice fiscale	01735830349
Sede legale	VIA MARTINI, 3 43029 TRAVERSETOLO (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_8722863	Data richiesta	27/11/2017	Scadenza validità	27/03/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NAV SYSTEM SPA
Codice fiscale	01962750400
Sede legale	PIAZZALE PIERO SRAFFA 45 CESENA FC 47521

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del Trasmittente: IT97249640588  
Progressivo di invio: 15727290  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione desinabita: LRFZG  
E-mail del trasmittente: malpai@moducasaline.com

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07735830349  
Denominazione: MODUCASA LINE S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA RICCARDO MARTINI,3  
CAP: 43029  
Comune: TRAVERSETOLO  
Provincia: PR  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PR  
Numero di Iscrizione: 173058  
Capitale sociale: 1200000,00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80003170861  
Denominazione: GIUNTA REGIONE ABRUZZO CENTRO OP REG SISMA CENTROITALIA 2016

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SALARIA ANTICA EST, 27/F  
CAP: 67100  
Comune: L'AQUILA  
Provincia: AQ  
Nazione: IT

Versione prodotta con copia di stile Ssl [www.dalibrona.com](http://www.dalibrona.com)

**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fatture)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-03-09 (09 Marzo 2018)

Numero documento: 19  
Importo totale documento: 281686,52  
Arrotondamento su importo totale documento: 0,00

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1238  
Data ordine di acquisto: 2016-05-25 (25 Maggio 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): C77E1700030001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7244731D23

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Mr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tip: CodificatoreFornitore  
Valore: PRODOTTI  
Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IN CONTO FORNITURA SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA: VIII LOTTO FUNZIONALE COMUNE DI CAMPULI (TE) FATTURA IN PERCENTUALE MODULCASA LINE SPA -MANDA TARIA-DELL'IMPOR TO TOTALE DEL CERTIFICATO  
Quantità: 1,00000000  
Valore unitario: 257896,84000000  
Valore totale: 257896,84000000  
IVA (%): 10,00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10,00  
Totale imponibile/importo: 257896,84  
Totale imposta: 25789,68  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MPUS (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)  
Importo: 257896,84  
Codice IBAN: IT18030393812710100000047007  
Codice ABI: 06335  
Codice CAB: 12710

Versione provvista con tempo di site Srl [www.italunipa.gov.it](http://www.italunipa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del fascicolo: IT050069090962  
Progressivo di invio: 31000000015  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: LBFZ6Q

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962750400  
Codice fiscale: 01962750400  
Denominazione: NAV SYSTEM SPA  
Regime fiscale: RFO4 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE PIERO SRAFFA  
Numero civico: 45  
CAP: 47521  
Comune: CESENA  
Provincia: FC  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0547350505  
Fax: 0547350500  
E-mail: info@nav-system.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661  
Denominazione: REGIONE ABRUZZO

### Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria Antica Est, 271F - 67100 L'Aquila  
CAP: 67100  
Comune: L'Aquila  
Provincia: AQ  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SSI [www.digitaria.gov.it](http://www.digitaria.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-03-12 (12 Marzo 2018)  
Numero documento: 1800066SP

Importo totale documento: 1272453,36  
Causale: ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E  
SUCC. INTEGRAZIONI, FORNITURA MODULI SAE, VIII LOTTO COMUNE DI CAMPLI (TE).

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 1238  
Codice Unitario Progetto (CUP): C77E17000030001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7244731D23

**Dati relativi al trasporto**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA  
DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI, FORNITURA MODULI SAE, VIII LOTTO COMUNE DI CAMPLI  
(TE),  
Quantità: 1,00  
Valore unitario: 115866,69  
Valore totale: 115866,69  
IVA (%): 10,00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 10,00  
Totale imponibile/importo: 115866,69  
Totale imposte: 11586,67  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 115866,69  
Codice IBAN: IT11W1063701601100000046008

Versione prodotta con Fcigno e Sds. Siti: [www.Ambrosiana.it](http://www.Ambrosiana.it)