

GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 267 /S.M.E.A.

DEL 29 OTT. 2018

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

OGGETTO: **Sisma Centro Italia 2016.** Gestione della spesa – O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Fornitura in locazione n. 16 MAPRE - ditta Modulcasa Line S.p.A. – **Liquidazione e pagamento fatture.**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" che dispone:

- all'art. 1 (Coordinamento degli interventi) "Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico... omissis";
- all'art. 2 (Modello operativo), comma 1, "il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate" ed al comma 2 "La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i Centri operativi e di coordinamento attività sul territorio";

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:


- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 – 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

0


L'Estensore

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)



II.RUP

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)



Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Iovino)



VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

VISTO il Decreto COR n. 53 del 30/12/2016 di nomina del RUP e delle altre figure professionali coinvolte nel procedimento per l'attività emergenziale aziende zootecniche;

VISTO

- che con precedente decreto SMEA n. 258 del 17/10/2018 è stato disposto:
- Di approvare la contabilità della fornitura in locazione per n. 16 MAPRE dell'importo di €. 414.847,65;
- Di approvare il verbale di verifica di conformità (art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016) e il verbale di conformità redatti dallo stesso DEC;
- Di dare atto che per l'intervento di cui si tratta è stato richiesto i seguenti CIG derivati:
 - 2^a estensione fornitura CIG (derivato): 7089486CE9;
 - 3^a estensione fornitura CIG: 727869484C;
 - 4^a estensione fornitura CIG: 749626840C;
- Di accantonare la somma di €. 8.296,95, pari al 2% dell'importo della fornitura, quale incentivo per funzioni tecniche (art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016);
- Di dare atto che l'importo di complessivi €. 464.629,36 (414.847,65 oltre IVA 10% pari ad €. 41.484,76 ed incentivi ex art. 113 pari ad €. 8.296,95) sarà imputato nella contabilità speciale opportunamente attivata ai sensi della ocdpc 388/2016;
- Di approvare l'allegata tabella di contabilità al 11/10/2018 che prevede, in base al disposto dell'art. 10 del contratto di appalto, il pagamento della somma di netti €. 259.596,10 oltre IVA;
- Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative spettanze dietro presentazione di regolare fattura elettronica con successivo atto.
- Di dare atto che ai successivi pagamenti derivanti dall'applicazione del richiamato art. 10 del Contratto si provvederà con successivi atti al maturare delle spettanze;
- Di comunicare il presente decreto all'impresa esecutrice e al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale – Unità Organizzativa Temporanea "Sismagricoltura 2016/2".

Che, per la fornitura di che trattasi sono pervenute le sottoelencate fatture:

Ditta	N.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
MODULCASA LINE SPA	39	03/07/18	80.006,33	8.000,63	88.006,96
MODULCASA LINE SPA	40	03/07/18	16.001,27	1.600,13	17.601,40
MODULCASA LINE SPA	41	03/07/18	100.748,72	10.074,87	110.823,59
MODULCASA LINE SPA	77	22/10/18	16.001,27	1.600,13	17.601,40
MODULCASA LINE SPA	78	22/10/18	20.149,74	2.014,97	22.164,71
MODULCASA LINE SPA	79	22/10/18	26.668,78	2.666,88	29.335,66
TOTALE			259.576,11	25.957,61	285.533,72

CONSIDERATO che in base al disposto del richiamato Decreto SMEA 258/18 si deve procedere al pagamento delle spettanze maturate per il nolo dei MAPRE;

RITENUTO pertanto, doversi procedere al pagamento delle fatture di cui sopra per l'importo di netti € 259.576,11 oltre IVA 10% pari ad € 25.957,61 per complessivi € 285.533,72;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

- Di procedere al pagamento delle sottoelencate fatture afferenti le spettanze maturate nel nolo dei MAPRE:

Ditta	N.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
MODULCASA LINE SPA	39	03/07/18	80.006,33	8.000,63	88.006,96
MODULCASA LINE SPA	40	03/07/18	16.001,27	1.600,13	17.601,40
MODULCASA LINE SPA	41	03/07/18	100.748,72	10.074,87	110.823,59
MODULCASA LINE SPA	77	22/10/18	16.001,27	1.600,13	17.601,40
MODULCASA LINE SPA	78	22/10/18	20.149,74	2.014,97	22.164,71
MODULCASA LINE SPA	79	22/10/18	26.668,78	2.666,88	29.335,66
TOTALE			259.576,11	25.957,61	285.533,72

- Di prendere atto che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della del fornitore MODULCASA LINE SPA;

- di precisare che la predetta somma di netti € 259.576,11 oltre IVA 10% pari ad € 25.957,61 per complessivi € 285.533,72, graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
- di stabilire che la competente Funzione Contabilità, Rendicontazione, Rimborso Spese provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità contributiva e, se richiesto, alla verifica Equitalia;
- di disporre che il Responsabile della Spesa della Protezione Civile provveda, d'intesa con la Funzione Informatica della SMEA, a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica;

IL RESPONSABILE FUNZIONE

DIRIGENTE
(Ing. Silvio LIBERATORE)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

DIRIGENTE
(Dott. Antonio IOVINO)