



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 267

DEL 21 LUG. 2020

### STRUTTURA DI MISSIONE

**FUNZIONE:** STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

**OGGETTO:** Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Approvazione verbali di conformità e contabilità finale ditta Modulcasaline S.p.A. – fornitura in locazione n. 16 MAPRE.

### IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

**PREMESSO** che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente "Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato" e del 30 aprile 2015 concernente "Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di

0

L'Estensore

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

Il RUP

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)

### Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data \_\_\_\_\_ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

IL DIRIGENTE

(Ing. Silvio LIBERATORE)

Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

**DATO ATTO** che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

**DATO ATTO** inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 - 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);

**VISTO** il decreto SMEA n. 29 del 14/02/2020 che dispone il nuovo modello organizzativo della SMEA;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016", n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1/09/2016 e n. 394 del 19/09/2016;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

**VISTO** il Decreto COR n. 53 del 30/12/2016 di nomina del RUP e delle altre figure professionali coinvolte nel procedimento per l'attività emergenziale aziende zootecniche

**VISTO**

- che con precedente decreto SMEA n. 258 del 17/10/2018 è stato disposto:
- Di approvare la contabilità della fornitura in locazione per n. 16 MAPRE dell'importo di € 414.847,65;
- Di approvare il verbale di verifica di conformità (art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016) e il verbale di conformità redatti dallo stesso DEC;
- Di dare atto che per l'intervento di cui si tratta è stato richiesto i seguenti CIG derivati:
  - 2^ estensione fornitura CIG (derivato): 7089486CE9;
  - 3^ estensione fornitura CIG: 727869484C;
  - 4^ estensione fornitura CIG: 749626840C;
- Di accantonare la somma di € 8.296,95, pari al 2% dell'importo della fornitura, quale incentivo per funzioni tecniche (art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016);
- Di dare atto che l'importo di complessivi € 464.629,36 (414.847,65 oltre IVA 10% pari ad € 41.484,76 ed incentivi ex art. 113 pari ad € 8.296,95) sarà imputato nella contabilità speciale opportunamente attivata ai sensi della ocdpc 388/2016;
- Di approvare l'allegata tabella di contabilità al 11/10/2018 che prevede, in base al disposto dell'art. 10 del contratto di appalto, il pagamento della somma di netti € 259.596,10 oltre IVA;
- Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative spettanze dietro presentazione di regolare fattura elettronica con successivo atto.
- Di dare atto che ai successivi pagamenti derivanti dall'applicazione del richiamato art. 10 del Contratto si provvederà con successivi atti al maturare delle spettanze;
- Di comunicare il presente decreto all'impresa esecutrice e al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale - Unità Organizzativa Temporanea "Sismagricoltura 2016/2".

- Che, per la fornitura di che trattasi sono pervenute le sottoelencate fatture:

Ditta	N.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
MODULCASA LINE SPA	266	29/04/2020	€ 20.149,74	€ 2.014,97	€ 22.164,71

MODULCASA LINE SPA	658	10/09/2019	€ 16.001,27	€ 1.600,13	€ 17.601,40
TOTALE			€ 36.151,01	€ 3.615,10	€ 39.766,11

Che le suddette fatture sono afferenti rispettivamente, la III rata della fornitura di 8 MAPRE (III estensione) e della IV rata della fornitura di 6 MAPRE (II estensione)

**CONSIDERATO**

- che in base al disposto del richiamato Decreto SMEA 258/19 si deve procedere al pagamento delle spettanze maturate nel nolo dei MAPRE;

**RITENUTO**

- pertanto, doversi procedere al pagamento delle fatture di cui sopra per l'importo di netti € 36.151,01 oltre IVA 10% pari ad € 3.615,10 per complessivi € 39.766,11;

Tutto ciò premesso;

**DISPONE**

- Di procedere al pagamento delle sottoelencate fatture afferenti le spettanze maturate nel nolo dei MAPRE:

Ditta	N.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
MODULCASA LINE SPA	266	29/04/2020	€ 20.149,74	€ 2.014,97	€ 22.164,71
MODULCASA LINE SPA	658	10/09/2019	€ 16.001,27	€ 1.600,13	€ 17.601,40
TOTALE			€ 36.151,01	€ 3.615,10	€ 39.766,11

- Di prendere atto che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della del fornitore MODULCASA LINE SPAi;
- di precisare che la predetta somma di netti € 36.151,01 oltre IVA 10% pari ad € 3.615,10 per complessivi € 39.766,11, graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
- di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità contributiva e, se richiesto, alla verifica Equitalia;
- di disporre che il Responsabile della Spesa della Protezione Civile provveda, d'intesa con la Funzione Informatica della SMEA, a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica.

IL RESPONSABILE FUNZIONE  
(Geom. Giuseppe FIASCHETTI)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE  
DIRIGENTE  
(Ing. Silvio LIBERATORE)