



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 1/S.M.E.A.

DEL 11 GENNAIO 2021

STRUTTURA DI MISSIONE
PER IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **LOGISTICA – SAE**
OGGETTO **Sisma Centro Italia 2016. Realizzazione di Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - XVI Lotto Funzionale - Comune di Campoli bis (TE)". Ditta RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-System S.p.A.- mandante). Istanza di subappalto ditte XHLEAJ FERDINANT, FURII MARINO, GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S., DS TECNOIMPIANTI S.N.C., EDIL CI & TI S.N.C., HABITAT ITALIANA S.R.L. e D.N. Tetti S.N.C.. **Autorizzazione al subappalto.**
CUP: C73I20000000001 CIG: 8217631B9E**

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati da eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI

- la DGR n. 555/2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Regionale (C.O.R.);
- la Determinazione direttoriale 99/2016 DPC che istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori";
- il decreto COR n. 91 del 10/01/2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di riformulazione della composizione e funzionamento del COR;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 18 maggio 2018 con la quale si è provveduto tra l'altro ad autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ad istituire la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" e ad attribuire al Soggetto Attuatore della stessa la titolarità della contabilità speciale 6021 (art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016);
- la Determinazione direttoriale n.168/DPC del 20/08/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ha istituito la struttura temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" (di seguito S.M.E.A.) individuandone la composizione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile;

- il Decreto della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali n. 29 del 14 febbraio 2020, di riorganizzazione della struttura in attuazione della DGR 671 del 11/11/2019;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016 e i successivi provvedimenti di proroga dello stato di emergenza;
- il decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 che all'art. 1 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";
- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 118 concernente i subappalti e attività che non costituiscono subappalto a tutela del lavoro;
- i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

PRESO ATTO:

- che in data 25/05/2016 è stato stipulato l'Accordo Quadro, repertorio n. 1238, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi;
- che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituito dalle società Modulcasaline S.p.A. (mandataria), Ames S.p.A. e Nav-SYstem S.p.A. (mandanti), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI Modulcasaline S.p.A. (mandataria) e Nav-SYstem S.p.A. (mandante), con quote di partecipazione rispettivamente del 69% e 31%;
- che il Dipartimento della Protezione Civile con propria nota 63992 del 11/10/2017 ha trasmesso l'atto aggiuntivo all'Accordo Quadro sopra richiamato e le relative tabelle delle fasi lavorative;
- del contenuto dell'art. 19 dell'Accordo Quadro relativo ai subappalti;

TENUTO CONTO

- della richiesta di realizzazione di 7 Strutture Abitative di Emergenza (di seguito S.A.E.) rappresentata dal Comune di Campi con nota prot. n. 1010 del 17 gennaio 2020;
- del parere favorevole espresso in merito alla citata richiesta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con nota prot. UC/TERAG18_SM/0003833 del 27/01/2020;
- che con Decreto S.M.E.A. n. 192 del 11/06/20 è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura delle S.A.E. relativamente al XVI lotto funzionale – Campi Bis per l'importo di complessivi €. 427.690,00 oltre IVA e incentivi per funzioni tecniche;

- che in data 15/06/2020, prot. n. 9457, il soggetto attuatore SMEA, nella persona dell'ing. Silvio Liberatore, ha emesso il IX Atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura per la realizzazione di N. 7 S.A.E. nel Comune di Campi;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 12674 del 9/11/2020 la ditta Modulcasaline S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I., ha trasmesso le istanze di autorizzazione al subappalto relative alle ditte XHLEAJ FERDINANT, FURII MARINO, D.N. Tetti S.N.C., GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S.;
- con nota prot. n. 13272 del 25/11/2020 il RUP, nella persona dell'ing. Maria Cristina Beccia ha richiesto la produzione da parte delle ditte subappaltatrici, i cui contratti sono stati acquisiti al prot. n. 12674 del 9/11/2020, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario richiesti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dei rispettivi subappalti;
- con nota prot. n. 13553 del 30/11/2020 sono state acquisite al protocollo S.M.E.A.:
 - o le autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 relative al possesso dei requisiti tecnico – organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per le ditte subappaltatrici XHLEAJ FERDINANT e D.N. Tetti S.N.C.;
 - o le autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di ulteriori 3 ditte e precisamente DS TECNOIMPIANTI S.N.C., EDIL CI & TI S.N.C. e HABITAT ITALIANA S.R.L. non indicate come ditte subappaltatrici nella nota prot. n. 12674 del 9/11/2020;
 - o le attestazioni SOA per le ditte subappaltatrici FURII MARINO e GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S.
- con nota prot. n. 13652 del 1/12/2020 la ditta Modulcasaline S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I., ha trasmesso ulteriori tre istanze di autorizzazione al subappalto relative alle ditte DS TECNOIMPIANTI S.N.C., EDIL CI & TI S.N.C., HABITAT ITALIANA S.R.L., GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S (per ulteriori lavorazioni);
- con nota prot. n. 13956 del 10/12/2020 la ditta Modulcasaline S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I., ha trasmesso le “dichiarazioni di soggetto sottoposto a verifica antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011” da parte delle ditte XHLEAJ FERDINANT, FURII MARINO, D.N. Tetti S.N.C., GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S., DS TECNOIMPIANTI S.N.C., EDIL CI & TI S.N.C., HABITAT ITALIANA S.R.L.;
- con nota prot. n. 13956 del 10/12/2020 la ditta Modulcasaline S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I., ha trasmesso le autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 delle ditte XHLEAJ FERDINANT, FURII MARINO, D.N. Tetti S.N.C., GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S., DS TECNOIMPIANTI S.N.C., EDIL CI & TI S.N.C., HABITAT ITALIANA S.R.L. con la dichiarazione di assoggettabilità o meno alla legge n. 68/99.
- con mail del 17/12/2020 la ditta Modulcasaline S.p.A. ha integrato la documentazione afferente le “dichiarazioni di soggetto sottoposto a verifica antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011” per gli institori della ditta subappaltatrice HABITAT ITALIANA S.R.L.;

ACCERTATO che la percentuale massima del 30% dell'importo subappaltabile consentita per legge (Art. 118 comma 2 del D.Lgs 163/06) non è stata comunque superata come si evince dalle tabelle I e II;

Affidataria	Subappaltatore	P.IVA	Oggetto	Importo preventivato	Categoria	%
Modulcasa Line S.p.A.	XHLEAJ FERDINANT	01998080186	Montaggio in opera Strutture	16.615,50	OG1	3,47
Modulcasa Line S.p.A.	FURII MARINO	00602920670	Montaggio in opera Impianti	18.755,00	OG1	3,92
Nav System S.p.A.	D.N. Tetti S.N.C.	03990270401	Montaggio in opera Strutture	8.654,00	OG1	1,81

Affidataria	Subappaltatore	P.IVA	Oggetto	Importo preventivato	Categoria	%
Nav System S.p.A.	GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S	01929080677	Montaggio in opera Strutture	15.223,60	OG1	3,18
Modulcasa Line S.p.A.	DS TECNOIMPIANTI S.N.C.	01645790674	Montaggio in opera Impianti	38.379,00	OG1	8,01
Modulcasa Line S.p.A	EDIL CI & TI S.N.C.	01675770679	Montaggio in opera Strutture	15.275,42	OG1	3,19
Nav System S.p.A.	HABITAT ITALIANA S.R.L.	02862070170	Montaggio in opera Strutture	4.190,00	OG1	0,87
Modulcasa Line S.p.A.	GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S	01929080677	Montaggio in opera Strutture	11.077,00	OG1	2,31
TOTALE				128.169,52		26,76

TABELLA I

PRESO ATTO dei contratti di subfornitura, atti S.M.E.A. prot. n. 13651 del 1/12/2020, trasmessi dalla ditta Modulcasaline S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I., con le ditte MPM Asfalti e Testardi Maria;

Affidataria	Subfornitore	P.IVA	Oggetto	Importo preventivato	%
Modulcasa Line S.p.A.	MPM Asfalti S.N.C.	01710720689	Fornitura e posa in opera di guaina	1.968,12	0,41
Modulcasa Line S.p.A.	Testardi Maria & C. S.N.C:	014744006676	Pulizia moduli abitativi e cantiere	694,10	0,14
TOTALE				2.662,22	0,55

TABELLA II

RITENUTO necessario, al fine di accelerare la procedura e garantire alloggi temporanei alle popolazioni colpite dal sisma, di avvalersi delle deroghe previste dalle OCDPC n. 388/2016 e dalla OCDPC n. 394/2016 all'Art. 105 del D.Lgs 50/16 ex art 118 del D.lgs 163/06;

CONSIDERATO che:

- le medesime ditte hanno già sottoscritto subcontratti con la RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYSTEM S.p.A. - mandante) e lavorato nell'ambito della realizzazione di strutture abitative di emergenza per la Regione Abruzzo;
- l'art. 163, comma 7 D.Ls. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza prevede la possibilità di effettuare ex post i controlli in merito al possesso dei requisiti degli operatori economici coinvolti;

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nella e-mail del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle SAE del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile datata 11/12/2020 in riscontro alla richiesta di parere avanzata dall'ing. Maria Cristina Beccia in data 1/12/2020;

RILEVATO che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

PRESO ATTO del procedimento avviato dalla Corte dei conti in merito ai controlli sulle autocertificazioni prodotte dalle imprese subappaltatrici che hanno preso parte alla realizzazione delle SAE sul territorio regionale abruzzese (D.P.R. 445/2000);

CONSIDERATO che a seguito delle sopra citate istanze di autorizzazione al subappalto acquisite agli atti S.M.E.A. ai prott. n. 12674 del 9/11/2020 e n. 13652 del 1/12/2020, si è dato avvio alla fase di verifica delle autocertificazioni rese dai subappaltatori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

EVIDENZIATE le risultanze delle ispezioni eseguite mediante:

- richiesta ed acquisizione del DURC on line;
- annotazioni del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- visura ordinaria Camera di Commercio;
- prospetto di vigenza;
- visura Banca Dati Nazionale Antimafia;

PRESO ATTO dei contenuti della documentazione (atti S.M.E.A. prot. n. 12592 del 5/11/2020) trasmessa dalla ditta Modulcasaline S.p.A., quale mandataria del R.T.I., ovvero i DURF per le imprese XHLEAJ FERDINANT, GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S., D.N. Tetti S.N.C., EDIL CI & TI S.N.C., nonché le richieste all'Agenzia delle entrate di rilascio DURF per le ditte FURII MARINO e DS TECNOIMPIANTI S.N.C. e HABITAT ITALIANA S.R.L.;

CONSIDERATO che con le note specificate nell'Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, sono state acquisiti:

- i certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti per i legali rappresentanti o soci delle ditte rilasciati dagli uffici territoriali del Ministero della Giustizia;
- i certificati delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per le imprese rilasciati dagli uffici territoriali del Ministero della Giustizia;
- i certificati di regolarità fiscale delle imprese rilasciati dagli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di non ravvisare l'esistenza di motivi e condizioni per negare l'autorizzazione alle istanze di subappalto, inoltrate dalla ditta Modulcasaline S.p.A. in qualità di mandataria del R.T.I., delle ditte XHLEAJ FERDINANT, FURII MARINO, GLOBAL SOLUTION ITALIA S.R.L.S., DS TECNOIMPIANTI S.N.C., EDIL CI & TI S.N.C., HABITAT ITALIANA S.R.L. e D.N. Tetti S.N.C. richiamate in premessa;
3. di trasmettere il presente Decreto alla Ditta Modulcasa Line quale mandataria del R.T.I. aggiudicataria della fornitura delle S.A.E., per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.abruzzo.it) nonché sul sito della S.M.E.A.

Il Soggetto Attuatore SMEA

IL DIRIGENTE

ing. Silvio Liberatore

L'Estensore

ing. Maria Cristina Beccia



Il RUP

ing. Maria Cristina Beccia



ALLEGATO I DECRETO S.M.EA. N.1 DEL 11/01/2021

DITTA	LEGALE RAPPRESENTANTE/SOCIO	Richiesta certificato casellario (estremi protocollo)	Riscontro Certificato Casellario giudiziale (estremi protocollo)	Richiesta Certificato Carichi pendenti (estremi protocollo)	Riscontro Certificato Carichi pendenti (estremi protocollo)	Richiesta certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato (estremi protocollo)	Riscontro certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato (estremi protocollo)	Richiesta certificato regolarità fiscale (estremi protocollo)	Riscontro certificato regolarità fiscale (estremi protocollo)
XHLEAJ FERDINANT	XHLEAJ FERDINANT	13262 del 25/11/2020	13270 del 25/11/2020	13256 del 25/11/2020	13270 del 25/11/2020	13325 del 26/11/2020 14030 del 13/12/2020	14045 del 14/12/2020	13254 del 25/11/2020	13391 del 27/11/2020
FURII MARINO	FURII MARINO	13244 del 25/11/2020	13541 del 30/11/2020 13334 del 26/11/2020	13243 del 25/11/2020	13541 del 30/11/2020 13334 del 26/11/2020	13323 del 26/11/2020 14037 del 14/12/2020 (TE)	14136 del 16/12/2020	13264 del 25/11/2020	13532 del 30/11/2020
GLOBAL SOLUTION ITALIA (NAV SYSTEM)	DE ANGELIS MARIA	13483 del 27/11/2020	13589 del 30/11/2020	13483 del 27/11/2020	13589 del 30/11/2020	13324 del 26/11/2020 14037 del 14/12/2020 (TE)	14136 del 16/12/2020	13230 25/11/2020	13531 del 30/11/2020
	FURII DANIELE	13236 del 25/11/2020	13541 del 30/11/2020	13235 del 25/11/2020	13541 del 30/11/2020				
D.N. TETTI (NAV SYSTEM)	LULI NIKOLL	13237 del 25/11/2020	13389 del 27/11/2020	13263 del 25/11/2020	13389 del 27/11/2020				
	LULI GENTJAN	165 del 08/01/2021 13480 del 27/11/2020 14031 del 13/12/2020	222 del 11/01/2021	13479 del 27/11/2020 14031 del 13/12/2020	14104 del 15/12/2020	13322 del 26/11/2020	13389 del 27/11/2020	166 del 08/01/2020 (TE) 13242 del 25/11/2020	229 del 11/01/2021
	SENKO ALMIR	13481 del 27/11/2020	13639 del 01/12/2020	13482 del 27/11/2020 13479_27112020 13482_27112020	13639 del 01/12/2020				
DS TECNOIMPIANTI	LOLLI DOMENICO	13808 del 05/12/2020	13936 del 10/12/2020	13801 del 05/12/2020	13936 del 10/12/2020	13822 del 06/12/2020	13958 del 10/12/2020	13815 del 06/12/2020	13931 del 10/12/2020
	NARCISI SILVIO	13813 del 06/12/2020	13958 del 10/12/2020	13802 del 05/12/2020	13936 del 10/12/2020				
EDIL CI & TI	DI GENNARO TINO	13805 del 05/12/2020	13936 del 10/12/2020	13798 del 10/12/2020	13936 del 10/12/2020	13823 del 06/12/2020	13958 del 10/12/2020	13816 del 06/12/2020	13930 del 10/12/2020
	PAVONE CIRO	13814 del 06/12/2020	13958 del 10/12/2020	13803 del 05/12/2020	13936 del 10/12/2020				
HABITAT ITALIANA GROUP (NAV SYSTEM)	CUPOLO GUIDO	13807 del 05/12/2020 14037 del 14/12/2020 (TE)	14136 del 16/12/2020	13800 del 05/12/2020 14037 del 14/12/2020 (TE)	14136 del 16/12/2020				
	CUPOLO FRANCESCA	13799 del 05/12/2020 13899 del 09/12/2020 (AQ) 14037 del 14/12/2020 (TE)	14378 del 24/12/2020 14136 del 16/12/2020	13806 del 05/12/2020 13899 del 09/12/2020 (AQ) 14037 del 14/12/2020 (TE)	14135 del 16/12/2020 14136 del 16/12/2020	13824 del 06/12/2020 13900 del 09/12/2020 (AQ) 14037 del 14/12/2020 (TE)	14376 del 24/12/2020 14136 del 16/12/2020	13821 del 06/12/2020 14039 del 14/12/2020 (TE) 14068 del 14/12/2020 (TE)	14155 del 16/12/2020
	CUPOLO ALESSANDRO	13804 del 05/12/2020 13898 del 09/12/2020 (AQ) 14037 del 14/12/2020 (TE)	14379 del 24/12/2020 14136 del 16/12/2020	13797 del 05/12/2020 13898 del 09/12/2020 (AQ)	13920 del 09/12/2020 14135 del 16/12/2020				

N.B. La presenza di richieste multiple deriva dal reiterno della richiesta in caso di mancato riscontro da parte dell'ufficio competente.

uffice
8/1