

L'Estensore

(Geom. Mario D'Amore)



Il RUP

(Geom. Giuseppe Fiaschetti)



Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

IL DIRIGENTE

(Ing. Silvio LIBERATORE)



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 321

DEL 24 SET. 2020

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Approvazione verbali di conformità e contabilità finale ditta Modulcasaline S.p.A. – fornitura in locazione MAPRE.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente "Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato" e del 30 aprile 2015 concernente "Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

DATO ATTO che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;
- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20/08/2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 - 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);

VISTO il decreto SMEA n. 29 del 14/02/2020 che dispone il nuovo modello organizzativo della SMEA;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016", n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1/09/2016 e n. 394 del 19/09/2016; **VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

VISTO il Decreto COR n. 53 del 30/12/2016 di nomina del RUP e delle altre figure professionali coinvolte nel procedimento per l'attività emergenziale aziende zootecniche

VISTO

- che con precedente decreto SMEA n. 100 del 8/5/2019, relativamente alla ditta Campanelli Giuliano di Civitella del Tronto, è stato disposto:
 - di approvare l'impegno di spesa dell'importo di € 35.281,80 di noleggio del singolo modulo MAPRE per la durata di 36 mesi, alle condizioni tutte di cui alla gara di appalto esperita dalla regione Umbria ed al contratto di appalto firmato digitalmente tra la regione Abruzzo e la Modulcasa line srl per le forniture già effettuate (che si allega);
 - di rimandare a successivo separato decreto il reperimento e la fornitura degli arredi;
 - che alla spesa complessiva che ammonta ad € 35.281,80 si farà fronte con i fondi previsti nella contabilità speciale di cui all'OCDPC 388/2016;
 - che il responsabile della spesa della Protezione Civile provveda, d'intesa con la funzione informatica di S.M.E.A. a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica;
 - di trasmettere il presente decreto al fornitore per i provvedimenti di competenza
- che nelle more della formalizzazione del relativo decreto di autorizzazione, la competente struttura del Dipartimento Agricoltura, stante il diritto del richiedente e la situazione emergenziale, ha disposto altresì, per la ditta "Il Gocio" di Bonasperme Barbara con sede in Tortoreto, l'installazione di un ulteriore MAPRE delle superficie utile di mq 60;
- che il Dipartimento Agricoltura con nota acquisita al protocollo SMEA al n. 11531 in data 22/09/2020 ha certificato la corretta installazione dei due MAPRE di che trattasi con decorrenza del montaggio 1/12/18 (ditta "il Gocio") e 1/7/19 (ditta Campanelli);
- La necessità di prendere atto dell'avvenuta fornitura del MAPRE alla ditta "il Gocio";

CONSTATATO che la spesa complessiva per il nolo del suddetto MAPRE, per 36 mesi, da contabilizzare in sede di definizione della fornitura, ammonta ad € 23.705,58 (€ 395,093 x mq 60) a cui si dovrà far fronte con i fondi previsti nella contabilità speciale di cui all'OCDPC 388/2016;

CONSIDERATO

- Che unitamente ai ratei di cui ai due MAPRE anzidetti, sono altresì pervenute fatture di precedenti forniture
- Che, per la fornitura di che trattasi sono pertanto pervenute le sottoelencate fatture:

Ditta	N.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
MODULCASA LINE SPA	680	19/09/2019	€ 17.640,90	€ 1.764,09	€ 19.409,99
MODULCASA LINE SPA	863	20/11/2019	€ 14.223,35	€ 1.422,34	€ 15.645,69
MODULCASA LINE SPA	20	22/01/2020	€ 2.370,56	€ 237,06	€ 2.607,62
MODULCASA LINE SPA	267	29/04/2020	€ 3.528,18	€ 352,82	€ 3.881,00
MODULCASA LINE SPA	601	21/07/2020	€ 5.333,76	€ 533,38	€ 5.867,14
MODULCASA LINE SPA	694	06/08/2020	€ 3.528,18	€ 352,82	€ 3.881,00
TOTALE			€ 46.624,93	€ 4.662,51	€ 51.292,44

- Che le suddette fatture sono afferenti la IV estensione (2 MAPRE), relative alle forniture Campanelli e Il Gocio come da tabella allegata;

- Che relativamente alla fornitura originaria di 5 MAPRE è stata impropriamente disposta la liquidazione dell'intero importo, senza considerare la rata per lo smontaggio pari a netti € 21.730,11 che vanno recuperati con la presente liquidazione;

VISTA

La nota del fornitore acquisita al protocollo al n. 11568 in data 23/09/2020 di accettazione di quanto sopra;

RITENUTO

- pertanto, doversi procedere al pagamento delle fatture di cui sopra per l'importo di netti € 46.624,93 oltre IVA 10% pari ad € 4.662,51 per complessivi € 51.292,44 in base allo schema grafico della allegata tabella;
- che alla suddetta somma dovrà essere scorporata la somma pari ad € 21.730,11 impropriamente liquidata in precedenza e quindi da recuperare;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

- di prendere atto dell'avvenuta installazione di un MAPRE da 60 mq alla ditta "il Gocio" di Bonasperme Barbara con sede in Tortoreto, per una spesa di complessivi € 23.705,58, per mesi 36 di noleggio, a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'OCDPC 388/2016;
- di prendere atto dell'allegato certificato di conformità della fornitura di che trattasi, redatto dal dott. Bernardo Serra ed acquisito al protocollo SMEA al n. 11531 del 22/09/2020;
- di procedere al pagamento delle sottoelencate fatture afferenti le spettanze maturate nel nolo dei MAPRE scorporando la somma pari ad € 21.730,11 per un importo totale liquidabile pari ad € 29.562,33;

Ditta	N.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
MODULCASA LINE SPA	680	19/09/2019	€ 17.640,90	€ 1.764,09	€ 19.409,99
MODULCASA LINE SPA	863	20/11/2019	€ 14.223,35	€ 1.422,34	€ 15.645,69
MODULCASA LINE SPA	20	22/01/2020	€ 2.370,56	€ 237,06	€ 2.607,62
MODULCASA LINE SPA	267	29/04/2020	€ 3.528,18	€ 352,82	€ 3.881,00
MODULCASA LINE SPA	601	21/07/2020	€ 5.333,76	€ 533,38	€ 5.867,14
MODULCASA LINE SPA	694	06/08/2020	€ 3.528,18	€ 352,82	€ 3.881,00
TOTALE			€ 46.624,93	€ 4.662,51	€ 51.292,44

- Di prendere atto che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della del fornitore MODULCASA LINE SPA;
- di precisare che la predetta somma di netti € 26.606,10 oltre IVA 10% pari ad € 2.956,23 per complessivi € 29.562,33, graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
- di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità contributiva e, se richiesto, alla verifica Equitalia;
- di disporre che il Responsabile della Spesa della Protezione Civile provveda, d'intesa con la Funzione Informatica della SMEA, a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica.

IL RESPONSABILE FUNZIONE
(Geom. Giuseppe FIASCHETTI)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

DIRIGENTE
(Ing. Silvio LIBERATORE)