

STRUTTURA DI MISSIONE

FUNZIONE: FUNZIONE LOGISTICA - SAE

OGGETTO: **Sisma Centro Italia 2016.** Il Lotto Funzionale Opere di urbanizzazione e fondazione per le SAE di Colledara (TE) - Approvazione collaudo tecnico amministrativo.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017 e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18/01/2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- il Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 convertito in legge n. 123 del 3 agosto 2017 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale sono stati ulteriormente prorogati al 27 agosto 2018 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017;
- l'art. 1 del D.L. n. 55 del 29 maggio 2018, convertito in legge, con modificazioni, nell'art. 1, comma 1, della L. n. 189 del 24 luglio 2018, con cui viene prorogato lo stato di emergenza al *31 dicembre 2018*, con possibilità di ulteriore proroga da parte del Consiglio dei Ministri con propria Deliberazione per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;
- la Legge del 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con la quale all'art. 988 sono stati ulteriormente prorogati al *31 dicembre 2019* gli effetti dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017;
- il DL 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;



GIUNTA REGIONALE

- il DL 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 30 agosto 2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto da personale regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 18 maggio 2018 con la quale si è provveduto tra l'altro ad autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ad istituire una Struttura organizzativa temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”; ad affermare che il Centro Operativo Regionale istituito, a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, con delibere di Giunta regionale n. 555 del 30.08.2016 e D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 cesserà la propria funzione all'atto dell'insediamento della nuova Struttura di Missione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 554 del 1° agosto 2018, recante “Sisma Centro Italia 2016/2017 e post emergenze di Protezione Civile Regione Abruzzo. D.G.R. del 18 maggio 2018, n. 316 – Integrazioni, con la quale si è disposto, tra l'altro, di trasferire alla Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”, a far data 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2018, ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. del 29 maggio 2018, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2018, n. 189, ovvero della possibilità di ulteriore proroga da parte del Consiglio dei Ministri con propria Deliberazione per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;
- la Determinazione direttoriale n.168/DPC del 20/08/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ha istituito la struttura temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” individuandone la composizione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);
- il decreto SMEA n. 29 del 14/02/2020 che dispone il nuovo modello organizzativo della SMEA;
- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1/09/2016 e n. 394 del 19/09/2016;

VISTO:

- Il Decreto COR n. 162 del 23/06/2017 di nomina del RUP (Arch. Giuseppe Tedeschini) e del D.L. (Geom. Vinicio Ponzi) relativamente all'intervento per la costruzione delle SAE in comune di Colledara (TE) – II° lotto funzionale;
- Il Decreto COR n. 185 del 17/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)” per un importo di €. 564.366,39 di cui €. 134.557,87 per somme a disposizione ed €. 429.808,52 di lavori (€. 10.823,64 per la sicurezza indiretti ed €. 8.830,74 per la sicurezza diretti);
- Il Decreto COR n. 206 del 24/07/2017 di approvazione degli atti di gara e disponente l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione dalla white list della Prefettura di Teramo aggiornata al 21/06/2017 tramite sorteggio dei concorrenti in possesso della SOA adeguata ai lavori da eseguire;
- che il giorno 19/07/2017 è stato effettuato il sorteggio delle cinque imprese da invitare alla procedura negoziata nella White list della Prefettura di Teramo aggiornata al 21/06/2017;
- che con Decreto COR n. 229 del 08/08/2017 sono stati approvati i verbali di gara ed aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. che ha offerto un ribasso d'asta del 33,33% considerato anomalo ed aggiudicati definitivamente con Decreto del COR n° 244 del 23/08/17;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 18/09/2017 sotto riserva di legge;
- il Decreto COR n. 420 del 18/12/2017 con cui è stata approvata la perizia di variante che ha aggiornato l'importo contrattuale per effetto della variazione della disposizione delle S.A.E. per minimizzare sia la servitù di attraversamento degli scarichi fognari che le opere di urbanizzazione quali strade parcheggi;



GIUNTA REGIONALE

- L'atto di sottomissione firmato digitalmente in data 12/01/2018 dalle parti;
- che la Commissione di collaudo, nominata con Decreto COR 164/2017 con mail del 16/08/2021, ha rimesso il collaudo tecnico amministrativo afferente la realizzazione delle urbanizzazioni e fondazioni delle SAE del II lotto funzionale di Colledara (TE) debitamente firmato;
- Il fornitore ha sottoscritto digitalmente il verbale di collaudo che è stato trasmesso a mezzo mail del 19/08/2021 e acquisito al protocollo SMEA al n. 5368 del 19/08/2021;

VISTO il Capitolato Tecnico e la fattura elettronica n° 47 del 20/08/2021 di imponibile 2.087,39 € oltre IVA 10% di 208,74 € per un Totale pari a € 2.296,13;

VERIFICATA altresì la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 6021, aperta ai sensi della OCDPC 388/2016;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all'approvazione del certificato di collaudo e al pagamento della rata di saldo con le modalità espresse in premessa e assoggettata alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art.1, comma 629, lett b, della Legge 23/12/2014 n. 190;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

1. Di approvare il certificato di collaudo afferente la realizzazione delle urbanizzazioni e fondazioni delle SAE per il II lotto funzionale di Colledara (TE) rimesso dalla commissione di collaudo e controfirmato dal fornitore;
2. Di liquidare la rata di saldo del lotto funzionale II (Colledara) all'Operatore Economico Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u. – C.F./P. I.V.A. 01562720670 - con sede legale in Fraz. Scapriano snc Teramo per l'importo di €. 2.087,39 oltre IVA 10% come da fattura elettronica;
3. Di ritenere svincolabile la cauzione definitiva versata a garanzia mediante polizza fidejussoria n° 2178916 del 10/08/2017 rilasciata dalla società COFACE S.A. con sede in Milano agenzia generale Abruzzo;
4. Di precisare che la predetta spesa graverà sui fondi della contabilità speciale 6021 assegnati alla regione Abruzzo ai sensi della OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
5. Di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda d'ufficio all'accertamento della regolarità e, se richiesta, alla verifica Equitalia.

L'Estensore

Il RUP

Arch. Giuseppe Tedeschini
Firmato elettronicamente

Arch. Giuseppe Tedeschini
Firmato elettronicamente

Il Responsabile di Funzione
Dott. Giuseppe Fiaschetti
Firmato elettronicamente

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
(Ing. Silvio Liberatore)



GIUNTA REGIONALE

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data _____ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale della struttura di missione, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione
IL DIRIGENTE
(Ing. Silvio Liberatore)**