

**SCHEDA PROGETTO - REGIONE ABRUZZO**

Intesa:	Regione Abruzzo
Strumento:	L.R. 23 /2019 - art. 6, co 12 - contributo € 70.000,00
Responsabile Strumento:	DPC024

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

Codice Progetto:	IV - 5	Estremi Atto di approvazione	1) Delibera Giunta Comunale n° 50 10/08/2022; 2) Indizione Gara Determina Direttore Generale prot. n° 31204/2022; 3) Disciplinare Concessione	VERSIONE	ago-23
C.U.P.:	I67H22000280005				
Titolo Progetto:	Regione Abruzzo "Realizzazione dell'impianto di approvvigionamento idrico e fognario nel comprensorio Gran Sasso, località Prati di Tivo nel Comune di Pietracamela (TE)"				
Settore Progetto:	Acquedotto / Sistema depurativo (collettori)				
Tipo Progetto:	Realizzazione di opere				

Localizzazione:	Regione	Provincia	Comune
	Abruzzo	TERAMO	PIETRACAMELA

**Coordinate di georeferenziazione:**

	Latitudine			Longitudine		
	Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
	42	30	22,00	13	34	16,00

**Responsabile Progetto :**

Destinatario del finanziamento del progetto :	Responsabile	Indirizzo
Ente Regionale Servizio Idrico Integrato	Dirigente Area Interventi	Via Michele Iacobucci, 4 - 67100 L'Aquila
Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque	Dirigente del Servizio	Piazza S. Bernardino - 67100 L'Aquila
Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
Ruzzo Reti Spa	Ing. Berardo NARDI Responsabile Unico del Procedimento	Via N. Dati, 18 - 64100 Teramo
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
Ruzzo Reti Spa	ing. Berardo NARDI Responsabile Unico del Procedimento	Via N. Dati, 18 - 64100 Teramo

Stato Progetto:	DEFINITIVO - ESECUTIVO
Criticità Finanziaria:	Nessuna
Note:	

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:	Studio di fattibilità tecnica ed economica
Costo stimato del progetto	€ 394.902,48 (di cui € 70.000,00 a valere sulle risorse ex L.R. 23/2019, art.6 co.12, ed € 324.902,48 quale cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale)

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S		26/05/2021		28/06/2021	Ruzzo reti S.p.A.	
Progettazione Preliminare	N						
Progettazione Definitiva	S		29/06/2021		07/06/2022	Ruzzo reti S.p.A.	
Progettazione Esecutiva	S		29/06/2021		29/08/2022	Ruzzo reti S.p.A.	Aggiornamento prezzi
Esecuzione Lavori	S		26/10/2022		21/07/2023	Ruzzo reti S.p.A.	
Collaudo	S		21/07/2023		02/08/2023	Ruzzo reti S.p.A.	
Chiusura Intervento	S		set-23			Ruzzo reti S.p.A.	
Funzionalità	S		set-23			Ruzzo reti S.p.A.	

**3 - BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

I lavori consistono nella realizzazione di n° 2 condotte per l'approvvigionamento idrico di alcune abitazioni e del campeggio siti in località Prati di Tivo del Comune di Pietracamela. Le tubazioni, costituite da PeAD Øe 40 mm. - PN25, della lunghezza complessiva di ml. 1,985,00. Sarà realizzato anche un pozzetto in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni interne cm. 200x200 per l'installazione di n° 2 elettropompe per il rilancio dell'acqua fino al campeggio situato a quota più elevata. Completeranno l'opera n° 4 pozzetti in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni interne di cm. 60x60 per la derivazione, l'ispezione e l'allaccio delle utenze. Verrà realizzata inoltre la rete fognante che andrà a servire l'esistente campeggio. La stessa sarà realizzata con tubazione in premele dal campeggio fino alla strada Comunale della lunghezza complessiva di ml. 275, ed un collettore a gravità su stada Comunale fino alla rete fognante esistente in prossimità del piazzale dei Prati di Tivo con tubazione in polietilene strutturato del diametro di mm. 315 SN8 della lunghezza complessiva di ml. 1,285,00. E' stato infine predisposto il corrugato e relativi pozzetti prefabbricati per linea fibra a partire dal piazzale dei Prati di Tivo fino al campeggio della lunghezza complessiva di ml. 1,583,00. Completa l'opera il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la strada Comunale.

Il Responsabile Unico del Procedimento -  
Ing. Berardo NARDI