



CSR 2023-2027

Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

Regione Abruzzo

Dipartimento Agricoltura

Servizio - Supporto Specialistico all'Agricoltura

Ufficio - Supporto Amministrativo

Misura SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali

Tipologia d'intervento

Azione 1) Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale (Recinzioni)

Annualità 2025

**VERBALE FINALE DI ISTRUTTORIA
con prescrizioni**

Ditta MA.SA AGRIPOINT S.S. SOCIETÀ AGRICOLA

Domanda di sostegno n° 54830017403

Tecnico Istruttore: Dott. Santoponte Riccardo

La documentazione allegata alla domanda di sostegno è presente sul portale Sian.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di UNA recinzione fissa finalizzata alla difesa del bestiame dalla predazione di canidi e mustelidi, comprensiva di paddock esterno e di area di attesa e riposo, da realizzarsi in Località Frattura, Comune di Scanno, in provincia di L'Aquila, Foglio 8, particelle 1120 e 1123.

Preso atto dell'esito istruttorio positivo della domanda di RIESAME, di seguito si riportano gli elementi tecnici ed economici di cui alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della domanda di riesame, con le relative prescrizioni già preannunciate alla ditta.

PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di seguito riportate vanno **obbligatoriamente rispettate e realizzate** al fine di rendere l'operazione perfettamente compatibile con quanto previsto nel bando e le maggiori spese per l'adeguamento restano a totale carico della ditta.

La mancata esecuzione delle stesse determina la **decadenza** della domanda di sostegno con il recupero delle somme eventualmente concesse in fase di anticipazione.

- 1) La recinzione nel suo complesso, comprensiva della recinzione perimetrale della stalla, del paddock esterno e dell'area di attesa e riposo, per l'intero sviluppo lineare di metri 290 oggetto di finanziamento, dovrà presentare caratteristiche omogenee sotto il profilo tecnico e funzionale, risultando conforme alle specifiche strutturali previste nel bando; in particolare, l'area di attesa e riposo dovrà essere funzionale alle caratteristiche dell'allevamento praticato (tipologia e consistenza del bestiame aziendale), correttamente dimensionata e collocata in adiacenza al paddock e alla stalla in coerenza con le esigenze zootecniche dell'azienda.

A seguire si riporta il computo metrico approvato in sede di riesame con l'importo riconosciuto ammissibile a finanziamento e la rappresentazione planimetrica della recinzione.

CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE			
DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	INVESTIMENTO		
	SPESA RICHIESTA IVA ESCLUSA	SPESA AMMISSIBILE IVA ESCLUSA	SPESA NON AMMESSA E MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
RECINZIONE FISSA a difesa di bestiame da predazione canidi e mustelidi	Sviluppo lineare ammissibile - metri 290		
(dettaglio spesa)			
Voce 1 – scavo a sezione obbligata	637,71	637,71	
Voce 2 – fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra	4.912,60	4.600,54	312,06 – prezzo unitario rideterminato da € 2,20/kg a € 2,06/kg (voce E.03.40.20.a Prezzario Regionale)
Voce 3 – casseforme a perdere in pannelli fono e termo	1.693,64	1.693,64	
Voce 4 – calcestruzzo durevole per	2.319,92	2.319,92	
Voce 5 – n. 3 cancelli apribili semplici	7.353,48	7.353,48	
Voce 6 – carpenteria metallica per paletti in acciaio calmato	12.781,23	12.781,23	
TOTALE GENERALE	29.698,58	29.386,52	312,06

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO		
RECINZIONE FISSA	29.386,52	100
RECINZIONE MOBILE	-----	100
DISSUASORI	-----	100
CANE PASTORE	-----	100
TOTALE COMPLESSIVO	29.386,52	100
CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE		100

ESITO FINALE

SPESA AMMISSIBILE **€ 29.386,52**

IMPORTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE: **€ 29.386,52**

(ventinovemilatrecentottantasei/52)

Avezzano, 22 /09 /2026

Il Tecnico Istruttore
Dott. Santoponte Riccardo
Firmato elettronicamente

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione di una recinzione fissa
in agro del Comune di SCANNO – FG. 8 n. 1120 - 1123

Rif. Codice Prezziario Regionale	Descrizione Lavori	U.M.	QT.	Prezzo Unitario €	Importo Totale €
E.01.20.10	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m, in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a 1 m³)	mc	43,50	14,66	637,71
E.03.40.20.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008. Rete in acciaio elettrosaldata (maglia 10x10 cm, filo 5 mm) = 3,08 kg/mq da utilizzare lungo il perimetro della recinzione per un'altezza pari a m 2,5 (725 mq x 3,08 Kg/mq = 2233 Kg)	kg	2.233	2,06 (rideterminato da 2,20)	4.600,54
E.03.30.60.a	Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte: spessore 3,5 cm (plinti)	mq	52,08	32,52	1.693,64
E.03.10.10.b	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm, compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica 10N/mm²	mc	17,92	129,46	2.319,92
E.04.10.70.a	Cancellate apribili semplici compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte, N° 3 cancelli (profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc.)	kg	1.398	5,26	7.353,48
E.04.10.20.a	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc., piatti, lamiere, ecc., compreso le schiacciatte, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018 – in acciaio S 235 – pali n. 154 X 16,5 Kg = 2541 kg	kg	2.541	5,03	12.781,23
	TOTALE				€ 29.386,52

Società agricola MA.SA AGRIPPOINT s.s.
Via Napoli, 131 SCANNO (AQ)
P.IVA n. 01984590669

ALLEGATO – PLANIMETRIA PROGETTUALE DELLA RECINZIONE

