



REGIONE ABRUZZO
 DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016
 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 01 MAR. 2017

Prot. RA n° 0052422/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti
 Presso Sisma 2016
 L'Aquila
giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

e, p.c. All'Impresa G&G Parteners s.r.l.
 Montichiari (BS)
 Pec: gegpartners@pec.intred.it

Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli fienili - Provincia Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la nota del 01/03/2017 pervenuta dall'impresa G&G Parteners s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una proroga necessaria per il completamento delle seguenti forniture come di seguito indicato:

Azienda	Località	Motivazioni
Piccioni Teresa	Valle Castellana	Piazzola non pronta
Pierascenzi Massimo	Valle Castellana	Piazzola non raggiungibile
Romualdi Elsa	Rocca S. Maria	Cordoli da realizzare
Bonaduce Vittorio	Torricella Sicura	Cordoli da realizzare

I termini contrattuali sono scaduti il 27/02/2017.

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte non certo imputabili all'impresa, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla concessione della proroga richiesta fino al **20 marzo 2017**.

Cordiali saluti.



Il Dec
 (Dott. Giancarlo Ludovici)

Giancarlo Ludovici



REGIONE ABRUZZO

DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 01 MAR. 2017

Prot. RA n° 0052422/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti
 Presso Sisma 2016
 L'Aquila

giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

e, p.c. All'Impresa G&G Parteners s.r.l.
 Montichiari (BS)
 Pec: gegpartners@pec.intred.it

Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli fienili - Provincia Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la nota del 01/03/2017 pervenuta dall'impresa G&G Parteners s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una proroga necessaria per il completamento delle seguenti forniture come di seguito indicato:

Azienda	Località	Motivazioni
Piccioni Teresa	Valle Castellana	Piazzola non pronta
Pierascenzi Massimo	Valle Castellana	Piazzola non raggiungibile
Romualdi Elsa	Rocca S. Maria	Cordoli da realizzare
Bonaduce Vittorio	Torricella Sicura	Cordoli da realizzare

I termini contrattuali sono scaduti il 27/02/2017.

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte non certo imputabili all'impresa, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla concessione della proroga richiesta fino al **20 marzo 2017**.

Cordiali saluti.



Il Dec
 (Dott. Giancarlo Ludovici)

Giancarlo Ludovici