



REGIONE ABRUZZO
DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 10 MAR. 2017

Prot. RA n° 0063254/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti
Presso Sisma 2016
L'Aquila
giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

e, p.c. All'Impresa Frimat s.r.l.
sede legale Roma
Mail: [\[mailto:amministrazione@frimat.eu\]](mailto:amministrazione@frimat.eu)
Mail: adriano.previato@frimat.eu


Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli stalla per ovini lotto 13 - Provincia Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la mail del 9 marzo u.s. (ore 15,13), che ad ogni buon conto si allega alla presente, pervenuta dall'impresa Frimat s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una proroga di 7 (sette) giorni a partire dal 20/03/2017 necessaria per il completamento delle seguenti forniture come di seguito indicato:

Azienda	Località	Motivazioni
Piccioni Teresa, n° 4 ovili	Valle Castellana	Problemi dovuti al maltempo (nevicate)

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte non certo imputabili all'impresa, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla concessione della proroga richiesta fino al 26 marzo 2017.

Cordiali saluti.



Il Dec
(Dott. Giancarlo Ludovici)

Giancarlo Ludovici

Da: Giuseppe Fiaschetti
Inviato: venerdì 10 marzo 2017 08:38
A: Giancarlo Ludovici
Cc: Bernardo Serra
Oggetto: I: REALIZZAZIONE DI RICOVERI TEMPORANEI PER OVINI - LOTTO 13 - REGIONE ABRUZZO.

Appare evidente che l'impresa non conosce bene i ruoli e le relative procedure. Vedi comunque di sentire Conz e predisporre il verbale di sospensione.

Grazie e buon lavoro
GF

Da: Massimo Conz - Frimat S.p.A. <massimo.conz@frimat.eu>
Inviato: giovedì 9 marzo 2017 15:13
A: Giuseppe Fiaschetti
Cc: Giancarlo Ludovici; Bernardo Serra; Adriano Previato - Frimat; alberto.buscaroli@frimat.eu
Oggetto: R: REALIZZAZIONE DI RICOVERI TEMPORANEI PER OVINI - LOTTO 13 - REGIONE ABRUZZO.

Gentile Fiaschetti,

prendo atto di quanto da te esposto, sebbene mi rimangano delle perplessità in merito all'onere relativo alla progettazione con relativi calcoli statici, rimango in attesa di conoscere il cronoprogramma delle lavorazioni che saranno eseguite da altra ditta che attualmente non ci permettono di procedere con le nostre lavorazioni.

Colgo l'occasione per farti notare che sulle lavorazioni eseguite da altre ditte noi non abbiamo nessun tipo di controllo pertanto non ci possiamo assumere alcuna responsabilità.

Chiedo inoltre che ci vengano riconosciuti altri 7 giorni di sospensione dato che il sito di Valle Castellana (ricoperto nuovamente di neve) non risulta agibile da Lunedì u.s.

Distinti Saluti

Massimo Conz

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST - AVEZZANO
10 MAR. 2017
Arrivo N. RA. 0063158/17..... DPD 25

-----Messaggio originale-----

Da: Giuseppe Fiaschetti [mailto:giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it]
Inviato: giovedì 9 marzo 2017 08.42
A: Massimo Conz - Frimat S.p.A.
Cc: Giancarlo Ludovici; Bernardo Serra
Oggetto: Re: REALIZZAZIONE DI RICOVERI TEMPORANEI PER OVINI - LOTTO 13 - REGIONE ABRUZZO.

Egrgio Conz

Sono a comunicarti che il decreto per l'approvazione dell'impianto su cordoli è in fase di registrazione e ti sarà comunicato a breve scadenza.

Per quanto riguarda la progettazione inerente i cordoli, come già rappresentato nella pregressa corrispondenza, si ribadisce che la richiesta della realizzazione di tali interventi è stata avanzata da codesta ditta che ha dichiarato di non poter operare in diversa modalità in caso di impedimenti dovuti alla natura del terreno, pertanto la progettazione ed i relativi calcoli statici atti a dimostrare l'equivalenza dei due tipi di ancoraggio è un onere dell'impresa.

Riguardo alla realizzazione dei cordoli è bene precisare che gli stessi, non essendo compresi nell'ambito degli elementi e quindi dei costi della struttura a tunnel, vanno inevitabilmente conteggiati nell'ambito della realizzazione delle piazzole e pertanto rientrano nella casistica di cui alla ocdpc 415/2016 in base alla quale sono state realizzate le piazzole.

In ogni caso, in base alla citata ordinanza, nulla vieta al titolare dell'azienda di affidare alla vostra ditta l'esecuzione dei cordoli con le modalità stabilite nell'ordinanza medesima e nel menzionato decreto di approvazione in fase di registrazione.

Le condizioni climatiche sono un valido motivo per sospensione dei lavori che va in ogni modo formalizzata ove necessario.

Buon Lavoro

Giuseppe Fiaschetti

Da: Massimo Conz - Frimat S.p.A. <massimo.conz@frimat.eu>

Inviato: mercoledì 8 marzo 2017 18:35

A: Giancarlo Ludovici; Giuseppe Fiaschetti

Cc: Adriano Previato - Frimat; alberto.buscaroli@frimat.eu

Oggetto: I: REALIZZAZIONE DI RICOVERI TEMPORANEI PER OVINI - LOTTO 13 - REGIONE ABRUZZO.

Buonasera egregi,

in riferimento ai lavori in oggetto sono con la presente ad informare:

- Che a tutt'oggi non abbiamo ancora avuto riscontro alla nostra mail del 24/2/2017 riguardante la realizzazione delle cordolature di fondazione in sostituzione dei pali infissi nel terreno per il vincolo al terreno delle tensostrutture, il persistere di questa situazione ci impedisce il proseguo delle lavorazioni di pertinenza. Ci risulta di contro che le lavorazioni riguardanti tali modifiche saranno eseguite da altra ditta, pertanto ns. malgrado ci riserviamo di quantificare i costi da noi sostenuti per la progettazione esecutiva con relativi calcoli statici;
- Che sul sito di Valle Castellana nella giornata di ieri sono caduti 15 centimetri di neve che non ci permettono di lavorare come da programmazione, pertanto i lavori sono sospesi fino a scioglimento della neve stessa (venerdì si tenterà di procedere alla casseratura delle platee);
- Che in accordo con il p.to Bernardo Serra e su richiesta dell'allevatore Franzini Camillo siamo disponibili a montare sul detto ricovero un allestimento per bovini in luogo di un allestimento per ovini, come previsto, senza aggravio di alcun costo.

Distinti saluti

Massimo Conz



REGIONE ABRUZZO

DECRETO COR N° 37 DEL 14 DICEMBRE 2016

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

P.zza Torlonia, 91 – 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 – Fax 0863502406

Avezzano li, 02 MAR. 2017

Prot. RA n° 0053837/17

Al RUP – Geom Giuseppe Fiaschetti
Presso Sisma 2016
L'Aquila

giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

e, p.c. All'Impresa Frimat s.r.l.
sede legale Roma

Mail: [\[mailto:amministrazione@frimat.eu\]](mailto:[mailto:amministrazione@frimat.eu])Mail: adriano.previato@frimat.eu

Oggetto: Richiesta proroga lavori moduli stalla per ovini lotto 13 - Provincia Teramo.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la nota del 02/03/2017 pervenuta dall'impresa Frimat s.r.l. relativa all'oggetto con la quale l'impresa medesima chiede una proroga di 20 giorni a partire dal 28/02/2017 necessaria per il completamento delle seguenti forniture come di seguito indicato:

Azienda	Località	Motivazioni
Piccioni Teresa, n° 4 ovili	Valle Castellana	Piazzola difforme e non idonea accessibilità dei siti

I termini contrattuali sono scaduti il 27/02/2017.

Al riguardo lo scrivente, esaminata la documentazione trasmessa, preso atto delle motivazioni addotte non certo imputabili all'impresa, considerato che l'impresa aveva manifestato con mail del 18 e 20 febbraio u.s., che ad ogni buon conto si allegano alla presente, talune ed oggettive difficoltà per l'esecuzione dei lavori, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla concessione della proroga richiesta fino al **19 marzo 2017**.

Cordiali saluti.



Il Dec
(Dott. Giancarlo Ludovici)

Prot.F17.U.221

SPETT.LE
REGIONE ABRUZZO
DECRETO COR NR. 37 DEL 14.12.2016
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Alla cortese attenzione **DOTT. GIANCARLO LUDOVICI**

Rossano Veneto, 01/03/2017

OGGETTO: Lavori per la fornitura e posa di ricoveri temporanei per ovini – Lotto 13 CIG 6841664FB9. Richiesta proroga termini contrattuali.

Con riferimento all'argomento in oggetto siamo a richiedere una proroga di 20 gg. dei termini contrattuali, per cause non imputabili alla scrivente (piazze difformi e accessibilità dei siti non idonea, come più volte segnalato), dei termini contrattuali scaduti il 27/02/2017, necessaria per completare il montaggio delle 4 stalle rimanenti di seguito elencate:

- Piccioni Teresa snc in località Valle Castellana (nr. 4 moduli)

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST - AVEZZANO
0 2 MAR. 2017
Arrivo N. RAJ. <u>0053597/17</u> ... DPD 25

Distinti saluti


FRIMAT SRA
Arch. Adriano Previato

FRIMAT S.p.A.

Sede Legale:
Via del Corso 117
00186 Roma (RM)
PI 03920480245 - R.E.A. RM - 1480389
Capitale Sociale 5.000.000,00 € i.v.

Direzione Generale:
Via San Paolo 1/A
36028 Rossano Veneto (VI)
Tel +39 0424 541680
Fax +39 0424 541779

frimat@legalmall.it
info@frimat.eu
www.frimat.eu



Data: Gio 02/03/2017 10:11
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: frimat@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Lotto 13 - lavori per la fornitura e posa di ricoveri temporanei per ovini - richiesta proroga termini contrattuali
Allegato/i: postacert.eml (*dimensione 224 KB*) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (*dimensione 1 KB*)
smime.p7s (*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 02/03/2017 alle ore 10:11:30 (+0100) il messaggio
"Lotto 13 - lavori per la fornitura e posa di ricoveri temporanei per ovini - richiesta proroga termini contrattuali" proveniente da "frimat@legalmail.it" ed indirizzato a: "dpd025@pec.regione.abruzzo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:
46815FF1.002EF7DA.8E49D472.6FB31515.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

Data: Gio 02/03/2017 10:11
Da: "frimat@legalmail.it"
A: dpd025@pec.regione.abruzzo.it
Oggetto: Lotto 13 - lavori per la fornitura e posa di ricoveri temporanei per ovini - richiesta proroga termini contrattuali
Allegato/i: Prot.F17.U.221.pdf (*dimensione 145 KB*)

Prot.F17.U.221 C.A. DOTT. GIANCARLO LUDOVICI

Buongiorno, Vi preghiamo di prendere visione della comunicazione allegata per quanto in oggetto.

Cordiali Saluti

Giancarlo Ludovici

Da: Massimo Conz - Frimat S.p.A. <massimo.conz@frimat.eu>
Inviato: giovedì 2 marzo 2017 10:46
A: Giancarlo Ludovici
Oggetto: REALIZZAZIONE DI RICOVERI TEMPORANEI PER OVINI - LOTTO 13 REGIONE ABRUZZO.
Allegati: 20170302100933791.pdf

Egregio DEC,

a corredo della richiesta di proroga, le segnalo che i disagi da noi sopportati per dare corso alle lavorazioni, sono stati da me segnalati alla stazione appaltante con mia mail del 18/02/2017 e del 20/02/2017.

Cordialità

Massimo Conz

Da: adriano.previato@frimat.eu [mailto:adriano.previato@frimat.eu]
Inviato: giovedì 2 marzo 2017 10:35
A: 'Giancarlo Ludovici'
Cc: massimo.conz@frimat.eu
Oggetto: I:

Egregio

Le invio quanto concordato
ap

Da: Amministrazione - Frimat [mailto:amministrazione@frimat.eu]
Inviato: giovedì 2 marzo 2017 10:14
A: 'Massimo Conz - Frimat S.p.A.'; 'Adriano Previato - Frimat'; 'Alberto Buscaroli - Frimat S.p.A.'
Oggetto: R:

ecco la PEC

Da: Massimo Conz - Frimat S.p.A. [mailto:massimo.conz@frimat.eu]
Inviato: giovedì 2 marzo 2017 09:59
A: Amministrazione - Frimat <amministrazione@frimat.eu>
Oggetto:



tel. +39 0424.541680
fax. +39 0424.541779

Direzione Generale:
Via San Paolo 1/A
36028 - Rossano Veneto (VI)

Sede Legale:

Via del Corso, 117

00186 - Roma (RM)

PI 03920480245

Capitale Sociale 5.000.000,00 € i.v.

Please consider your environmental responsibility - think before you print!

! | Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

! | Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Giancarlo Ludovici

Da: Massimo Conz - Frimat S.p.A. <massimo.conz@frimat.eu>
Inviato: lunedì 20 febbraio 2017 15:20
A: Giancarlo Ludovici; Giuseppe Fiaschetti
Cc: Adriano Previato - Frimat; alberto.buscardi@frimat.eu
Oggetto: REALIZZAZIONE DI RICOVERI TEMPORANEI PER OVINI LOTTO 13 - REGIONE ABRUZZO.

Buongiorno,

a seguito dei riscontri oggettivi individuati in alcuni siti ove esiste la tangibile eventualità di trovare roccia nel sottosuolo che non permette di effettuare il montaggio della struttura con il sistema di vincolo al terreno standard (infissione di picchetti), e dato che la soluzione alternativa richiede la costruzione di cordoli (travi) in calcestruzzo armato per il fissaggio di piastre idonee alla solidarizzazione della struttura al cordolo stesso con conseguente integrazione alla relazione di calcolo strutturale, soluzione non prevista nel contratto in oggetto, siamo con la presente a richiedere un vostro riscontro in merito che ci permetta di proseguire con le lavorazioni. Rimaniamo altresì in attesa di un vostro riscontro in merito alla nostra mail del 9/2/2017 riguardante la visione/approvazione del progetto stalla con platea continua.

Distinti saluti

Massimo Conz



tel. +39 0424.541680
fax. +39 0424.541779

Direzione Generale:
Via San Paolo 1/A
36028 - Rossano Veneto (VI)

Sede Legale:
Via del Corso, 117
00186 - Roma (RM)
PI 03920480245
Capitale Sociale 5.000.000,00 € i.v.

P lease consider your environmental responsibility - think before you print!

! | Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

! | Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Giancarlo Ludovici

Da: Massimo Conz - Frimat S.p.A. <massimo.conz@frimat.eu>
Inviato: sabato 18 febbraio 2017 10:59
A: Giancarlo Ludovici; Giuseppe Fiaschetti
Cc: Adriano Previato - Frimat; alberto.buscaroli@frimat.eu
Oggetto: REALIZZAZIONE DI RICOVERI TEMPORANEI PER OVINI LOTTO 13 - REGIONE ABRUZZO.
Allegati: IMG_6142.JPG; IMG_6143.JPG; IMG_6144.JPG; IMG_6145.JPG; IMG_6146.JPG; IMG_6147.JPG; IMG_6148.JPG

Buongiorno,

vi informo che nel pomeriggio di ieri, a seguito di continue pressioni ed insistenze, nonostante i nostri suggerimenti sull'inadeguatezza dei siti, siamo giunti sulla piazzola di Bilanzola Donato ad Acquarotola di Rocca Santa Maria (con la squadra di posa) e non è stato possibile procedere al montaggio della struttura perché il rilevato non è risultato idoneo al passaggio dei mezzi d'opera (vedi foto allegate).

Abbiamo effettuato un sopralluogo anche su quella vicina di Cardamone Giuseppe e abbiamo constatato che ancora la viabilità non permette di arrivare sul sito.

Come già anticipato verbalmente riteniamo che per poter operare in quelle zone, come quelle di Valle Castellana (inagibile per neve), e Franzini Camillo ci si debba munire di mezzi speciali idonei a superare questi oggettivi ostacoli che finora ci hanno solo fatto perdere tempo con conseguente aggravio di costi che ci riserviamo di quantificare (questo è il terzo tentativo).

In ragione di queste motivazioni:

comunico i prezzi per l'utilizzo di telescopico targato con cesta per risolvere il problema della viabilità e posizione stessa delle piazzole:

- viaggio andata e ritorno del mezzo € 3.750,00 (il mezzo parte da treviso non trovando niente nella zona interessata);
- costo giornaliero (2 giorni per modulo) € 250,00 per un totale di € 500,00 a modulo;

considerando che le piazzole da fare con questa modalità sono 7 risulta un costo totale a corpo per piazzola di € 1.035,71.

In attesa di un cenno porgo distinti saluti

Massimo Conz



tel. +39 0424.541680
fax. +39 0424.541779

Direzione Generale:
Via San Paolo 1/A
36028 - Rossano Veneto (VI)

Sede Legale:
Via del Corso, 117
00186 - Roma (RM)
PI 03920480245
Capitale Sociale 5.000.000,00 € i.v.

