


**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della perizia di variante e di assestamento in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori e Vistata dal Responsabile del Procedimento, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo invariato di €. 1.516.631,41;

**VERIFICATA** altresì la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;  
per quanto proposto dal Responsabile della Funzione F.4


#### DISPONE

- di approvare la perizia di variante e di assestamento, redatta dal Direttore dei Lavori e Vistata dal responsabile del Procedimento, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo invariato di €. 1.516.631,41 di cui €. 1.000.690,01 per lavori a corpo al netto del ribasso del 35,70% ed €. 515.841,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di approvare il quadro economico dell'intervento, così come rimodulato, il cui importo complessivo non supera lo stanziamento originario di cui al Decreto COR 111 del 14/05/2018;
- di approvare lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in segno di accettazione per l'accoglienza dei lavori suppletivi pari a netti €. 60.589,91=.

L'Estensore  
Specialista tecnico P.I. Marcello Ippoliti



Il R.U.P.  
Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti



Il Responsabile di Funzione  
Dirigente  
Ing. Silvio LIBERATORE



Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione


Dirigente  
Ing. Silvio LIBERATORE



#### Attestato di Pubblicazione

Si attesta che in data \_\_\_\_\_ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito regionale del COR, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il Soggetto Attuatore della Struttura di Missione Dirigente  
Ing. Silvio LIBERATORE



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali**  
SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE  
Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa  
STRUTTURA DI MISSIONE

DECRETO N. 226 /S.M.E.A.

DEL 05 DIC. 2019

**FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINAMENTO**

Oggetto: Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (SAE) - XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole”.  
Approvazione progetto con Decreto COR 111 del 14/05/2018.  
Impresa: Consorzio Stabile Teramano (CST) con sede in Teramo.  
PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO  
Importo dei lavori, compreso quelli di variante, al netto del ribasso del 35,70% , €. 1.000.690,01 comprensivo degli oneri di sicurezza diretti.  
CIG: 7489995B65 – CUP: C99C18000050001-

#### IL SOGGETTO ATTUATORE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

**PREMESSO** che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente “Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato” e del 30 aprile 2015 concernente “Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di 50 milioni di euro per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Rocco Emidio Primavera, presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6021;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'Accordo Quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

**DATO ATTO** che con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 316 del 18.05.2018 si è provveduto, tra l'altro, non solo ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ad istituire una Struttura Organizzativa temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” il cui funzionamento dovrà essere garantito con l'assegnazione di unità operative, esperte nel campo della rendicontazione emergenziale, e provenienti dalle Strutture di Protezione Civile Regionale, ivi compreso il Centro Funzionale d'Abruzzo, ma anche ad indicare il Dott. Antonio Iovino quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione in argomento;



- n. 554 del 01.08.2018 si è provveduto, tra l'altro, a trasferire alla "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali", a far data dal 20 agosto 2018, anche le funzioni del Centro Operativo Regionale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2018;

**DATO ATTO** inoltre che con Determinazione Direttoriale n. DPC/168 del 20.08.2018 è stata istituita, tra l'altro, la "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" al fine di assicurare il completamento del processo di gestione dell'emergenza del Sisma del Centro Italia 2016, nonché del processo di rendicontazione delle spese riguardanti le contabilità speciali n. 5955 (OCDPC 256/2015 - 488/2017) 6021 (OCDPC 388/2016) E 6050 (OCDPC 441/2017), con indicazione dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale a tempo indeterminato in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016", n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1/09/2016 e n. 394 del 19/09/2016;

**VISTO :**

-il decreto COR 111 del 14/05/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) - XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole" ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19/09/2016, n. 394, dell'importo complessivo di €. **1.516.631,41** per l'esecuzione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione" per il posizionamento delle SAE;

-il quadro economico del progetto relativo alle opere di urbanizzazione come appresso suddiviso :

Importo lavori	€.		955.008,07
Oneri di sicurezza indiretti	€.	32.111,86	
Oneri di sicurezza diretti	€.		25.837,35
<b>Totale Lavori a corpo €.</b>			<b>980.845,42</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€.	98.084,54	
Art. 113 D.lgs. 50/2016 - spese Tecniche	€.	19.616,91	
Imprevisti, Contr. ANAC, ecc.	€.	98.084,54	
Spostamento sottoservizi e allacci	€.	120.000,00	
Espropri	€.	200.000,00	
<b>In uno le somme a disposizione</b>	<b>€.</b>		<b>535.785,99</b>
<b>Importo Complessivo dei lavori</b>	<b>€.</b>		<b>1.516.631,41</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo  
Giunta Regionale d'Abruzzo

-il decreto del COR n. 156 del 05/07/2018 con il quale l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Consorzio Stabile Teramano (CST) con sede in Teramo;

-il contratto di appalto (scrittura privata) per i lavori di cui si tratta, sottoscritta tra i competenti uffici della Regione Abruzzo e l'Operatore Economico Consorzio Stabile Teramano (CST) con sede in Teramo in data 10 luglio 2018, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 35,70%, di €. €. 651.371,47 comprensivo degli oneri di sicurezza diretti pari ad €. 25.837,35 ed escluso I.V.A. al 10% da pagarsi nei modi di Legge.

**CONSIDERATO:**

-che il comune di Valle Castellana ha richiesto di implementare il numero delle SAE con ulteriori 4 moduli; che le strutture aggiuntive sono poste all'interno delle aree di cantiere già avviati e le reti dei pubblici servizi (acqua, fogna, energia elettrica, gas etc.) sono comuni;

-che a causa di circostanze imprevedibili in fase di progettazione e sopraggiunta la necessità di eseguire ulteriori lavori necessari per l'adeguamento e la messa in sicurezza delle aree di insediamento delle frazioni di Ceraso, Pietralta e Macchia da Sole, in particolare :

-nella frazione di Ceraso sono stati eseguiti scavi in roccia ed un maggior quantitativo di gabbionate per il sostegno dei rilevati;

-nella frazione di Pietralta e nella frazione Macchia da sole, a causa della natura dei terreni delle aree di insediamento è stato necessario provvedere alla stabilizzazione dei versanti mediante la realizzazione di gabbionate per estensioni maggiori rispetto alle previsioni progettuali.

-che pertanto una nuova procedura di gara e l'individuazione di una nuova impresa esecutrice, con le conseguenti interferenze sui lavori, avrebbero determinato un considerevole allungamento dei tempi di riconsegna delle SAE non compatibile con la situazione emergenziale.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

- si è rese necessario procedere all'esecuzione dei lavori aggiuntivi e, quindi, provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva nella quale inserire e computare i lavori aggiuntivi;

- la perizia di che trattasi fu redatta in data 01/10/2018 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. c) punto 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, dal Direttore dei Lavori nonché Direttore di Esecuzione del Contratto, vistata e condivisa dal Responsabile del Procedimento, del complessivo importo invariato di €. 1.516.631,41, rispetto a quello del progetto iniziale, con il seguente quadro economico:

Importo lavori	€.	lordo	Al netto del 35,70%
		1.371.929,84	882.150,89
Oneri di sicurezza indiretti	€.		32.111,86
Oneri di sicurezza diretti	€.		25.837,35
<b>Totale Lavori a corpo €.</b>			<b>940.100,10</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€.	94.010,01	
Art. 113 D.lgs. 50/2016 - spese Tecniche	€.	28.597,58	
Imprevisti, spese generali e contributo ANAC	€.	98.084,91	
Spostamento sottoservizi ed allacci,	€.	120.000,00	
Espropri	€.	200.000,00	
Economie	€.	35.838,81	
<b>In uno le somme a disposizione</b>	<b>€.</b>		<b>576.531,31</b>
<b>Importo Complessivo dei lavori</b>	<b>€.</b>		<b>1.516.631,41</b>

-Successivamente come sopra richiamato, a causa della particolare natura dei luoghi, soprattutto nei siti delle frazioni Pietralta e Macchia da Sole, nel corso dei lavori, è stato necessario adeguare le lavorazioni apportando modifiche a quanto preventivato, aumentare alcune categorie di lavorazioni e provvedere ad eseguire barriere di protezioni anti cadute e realizzare protezioni stradali con guardrail.

-Le suddette variazioni e lavorazioni aggiuntive hanno determinato la necessità di provvedere alla redazione di una ulteriore perizia di variante e di assestamento con il seguente quadro economico:

Importo lavori	€.	lordo	Al netto del 35,70%
		1.489.968,71	927.786,04
Oneri di sicurezza indiretti	€.		47.066,62
Oneri di sicurezza diretti	€.		25.837,35
<b>Totale Lavori a corpo €.</b>			<b>1.000.690,01</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€.	100.069,00	
Art. 113 D.lgs. 50/2016 - spese Tecniche	€.	29.799,37	
Imprevisti, spese generali e contributo ANAC	€.	95.973,03	
Spostamento sottoservizi ed allacci,	€.	90.000,00	
Espropri	€.	200.000,00	
<b>In uno le somme a disposizione</b>	<b>€.</b>		<b>515.841,40</b>
<b>Importo Complessivo dei lavori</b>	<b>€.</b>		<b>1.516.631,41</b>

-Come si evince dal quadro economico, l'aumento dell'Importo contrattuale è pari a circa il 6,445 % rispetto a quello stabilito nell'atto di sottomissione precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, contenuto all'interno dello stanziamento originario di €. 1.516.631,41=.

-La valutazione dei lavori in variante hanno richiesto l'introduzione di ulteriori n. 26 nuovi prezzi, determinati ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, riportati nell'allegato "Elenco Nuovi Prezzi", desunti dal prezzario 2016 in vigore nella Regione Abruzzo e da analisi prezzi.

-L'importo dei maggiori lavori, come si evince dalla stima comparativa allegata, ammonta a netti €. 60.589,91= e per la loro esecuzione il Consorzio Stabile Teramano (CST) con sede in Teramo ha sottoscritto l'allegato schema di atto di sottomissione con il quale si è impegno ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti oneri e condizioni di cui al contratto principale.