



ITER N. 8933/22

DETERMINAZIONE N. DPD022/97

DEL 23/06/2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA

UFFICIO SOSTEGNO ALL'ACQUACOLTURA E SVILUPPO COSTIERO

**OGGETTO:** PO FEAMP 2014/2020-REG. (UE) 508/2014 Priorità 4 -"Sviluppo locale di tipo partecipativo" Piano d'Azione del FLAG Costa dei Trabocchi s.c.a.r.l. Avviso Pubblico Azione 1.A.2 "Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta" Il Sportello - beneficiario Comune di Rocca San Giovanni (CH) – Codice FEAMP attribuito al Progetto 2/MCO/20/AB.-approvazione variante e concessione proroga dei termini.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- la Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- il D.M. 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di Gestione del programma Operativo FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 che ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17

dicembre 2015;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione n C (2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- il Regolamento (UE Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020, e la Regione Abruzzo, in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito delle Priorità e Misure specificate nell'Accordo Multiregionale di cui in premessa, firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente nelle date del 9/11 e 3/11 2016;
- la Delibera n. 431 del 29/06/2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA2014 - 2020, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR che assegna alla Regione Abruzzo una dotazione finanziaria di € 17.856.634, di cui € 8.968.881 in quota FEAMP ed € 8.887.753,00 in quota nazionale, ripartita tra Stato e Regione in ragione del 70 % per il primo e del 30 % per la seconda;
- la Delibera n 447 del 27/07/2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto che le funzioni di Referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il Servizio competente per materia del Dipartimento Agricoltura e sono assolve dalla dott.ssa Elena Sico, Direttore del Dipartimento medesimo;
- La Delibera n. 496 del 10/08/2020 con la quale la Giunta regionale ha conferito al dott. Francesco Di Filippo l'incarico di Dirigente del Servizio "Sviluppo Locale ed Economia Ittica", incardinato presso il Dipartimento Agricoltura;
- la DGR n. 556 del 14.9.2020 avente ad oggetto: "Regolamento n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP 2014/2020 - presa d'atto Referente dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP per l'O.I. Regione Abruzzo."

## Visti

- l'Avviso pubblico Azione 1.A.2 "Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta" II Sportello emanato dal FLAG Costa dei Trabocchi e pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 23.11.2020, con dotazione finanziaria pari ad € 50.000,00;
- la Determinazione del Direttore del FLAG Costa dei Trabocchi del 09.08.2021 di adozione formale della graduatoria definitiva relativa all'Avviso Pubblico Azione1.A.2. "Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta" II Sportello nella quale il progetto presentato dal Comune di Rocca San Giovanni Codice 2/MCO/20/AB denominato "Lavori

di realizzazione luogo di vendita del pescato locale, in località Vallevò” risulta collocato al 1° posto della graduatoria di merito dei progetti idonei con punti 2,00 e finanziabile;

- la Determinazione DPD022/114 DEL 13.09.2021 con la quale è stato concesso al Comune di Rocca San Giovanni il contributo pubblico totale di € 50.000,00 per la realizzazione del progetto Codice FEAMP: 2/MCO/20/AB;

**Considerato che:**

- in data 04/04/2022 prot. RA 0131306/22 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso al Servizio Sviluppo locale ed Economia Ittica ed al FLAG Costa del Trabocchi una variante relativa al progetto 2/MCO/20/AB, corredata dalla Proposta di Giunta N. 25 R.G. del 30.03.2022 e deliberata con atto N. 24 del 31.03.2022;
- nella stessa occasione è stata trasmessa una nuova relazione generale illustrativa dell'intervento (Allegato 1) e nuovi elaborati grafici (Allegato 2);
- nella suddetta relazione è stato specificato che:
  - in occasione di analisi di cantierizzazione si è resa necessaria una variante di progetto, con variazioni minime tra il vecchio e il nuovo progetto, ma che comporta una revisione dei prezzi da Prezziario Regionale, nonché ulteriori approfondimenti tecnici;
  - il Comune di Rocca San Giovanni ha ritenuto di dover procedere all'affidamento esterno dell'incarico in favore l'Arch. D'ANGELO Nicola;
  - le variazioni tra il vecchio e il nuovo progetto possono essere ritenute minime, sostanzialmente la variante prevede una diversa forma dell'area attrezzata per la vendita del pescato ed una diversa ubicazione;
  - da un punto di vista economico il progetto in variante prevede una spesa complessiva di € 52.830,21 a fronte di € 51.101,89 previsti nel progetto originale con un impegno complessivo da parte del Comune di Rocca San Giovanni di € 2.830,21 (€ 1.728,32 in più rispetto a quanto previsto nella precedente versione progettuale);
- la Commissione di valutazione del Flag Costa dei Trabocchi si è riunita in data 5 aprile 2022 per approvare la richiesta di variante secondo quanto previsto dall'Articolo 14 dell'Avviso Pubblico 1.A.2 “Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta”;
- la Commissione di valutazione nel verbale del 5 aprile 2022 ", al fine di poter esprimere la propria valutazione conclusiva e procedere all'approvazione della richiesta di variante, ha rilevato la necessità di acquisire tutte le "autorizzazioni occorrenti (nuovo nulla osta da parte della Soprintendenza e pronunciamento favorevole dell'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo);
- nella stessa data 05/04/2022 (RA0142224/22 del 11/04/2022) il Direttore del FLAG, in qualità di RUP, ha provveduto a richiedere al Comune di Rocca San Giovanni l'integrazione documentale evidenziata dalla Commissione;
- in data 31/05/2022 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso al Servizio Sviluppo locale ed Economia Ittica ed al FLAG Costa del Trabocchi una integrazione alla variante relativa al progetto 2/MCO/20/AB, trasmettendo:
  - Parere favorevole ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
  - parere di non competenza espresso dall'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara;

- **Parere Autorità di bacino**
  - in data 06/06/2022 prot. RA0219177/22 il Comune di Rocca San Giovanni ha trasmesso al Servizio Sviluppo locale ed Economia Ittica ed al FLAG Costa dei Trabocchi una richiesta di proroga massima concedibile dei termini, motivata oltre che dallo slittamento del cronoprogramma dei lavori dovuto alla variante progettuale anche dalle particolari condizioni di operatività dei cantieri nel presente contesto storico, caratterizzato da difficoltà di reperimento di materiali e scarsità di manodopera;
  - la Commissione di valutazione del Flag Costa dei Trabocchi si è riunita nuovamente in data 6 giugno 2022 e, dopo aver preso atto della completezza documentale della variante progettuale a seguito della integrazione documentale, ha proceduto all'esame del progetto di variante effettuando la relativa istruttoria tecnica;
  - il verbale sottoscritto dalla Commissione in esito alla seduta del 6 giugno 2022 non rileva criticità ed evidenzia quanto segue:
    - l'acquisizione del parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara e dell'Autorità di Bacino;
    - l'acquisizione del parere di non competenza da parte dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara;
    - la modifica proposta non inficia la valutazione ad esito positivo svolta in precedenza ma, al contrario, introduce elementi migliorativi consistenti in una migliore fruizione da parte dei pescatori, in un minore impatto visivo e nella installazione di un maggior numero di banchi di vendita;
    - le spese progettuali risultano coerenti con le finalità dell'Avviso ed ammissibili secondo le Linee Guida FEAMP (Allegato G);
    - il riesame della valutazione di merito del progetto definisce in punti 2,20 il nuovo punteggio attribuito (punteggio originale 2,00) e risulta mantenuto il soddisfacimento della soglia minima di idoneità prevista dall'Avviso (allegato H);
    -
  - in data 14/06/2022 prot. RA 0229167/22 il Flag Costa dei Trabocchi ha trasmesso i seguenti documenti utili ai fini dell'approvazione della variante richiesta:
    - Verbali della Commissione di valutazione delle riunioni del 5 aprile e del 6 giugno 2022
    - Allegato G Variante
    - Allegato H Variante
  - in data 21.06.2022 prot. RA 0239187/22 il Flag Costa dei Trabocchi ha integrato i documenti trasmessi allegando il nuovo "File di riepilogo dei costi progettuali" ed espresso il proprio parere favorevole ai fini dell'approvazione della variante proposta dal Comune di Rocca San Giovanni;

#### **Dato Atto che**

- le modifiche proposte si configurano come una variante progettuale secondo quanto previsto dall'art. 14 dell'Avviso e consistono in :
  - una diversa localizzazione del manufatto, con spostamento di poche decine di metri dall'area in precedenza indicata, all'interno del porticciolo di Vallevò
  - Minime modifiche dimensionali (da 50,40 mq a 48,96 mq) che non compromettono la funzionalità della struttura;

- Installazione di n. 4 banchi vendita in luogo dell'unico previsto in precedenza;
- Adeguamenti nei materiali e nei relativi costi previsti nel computo metrico;
- Aumento del costo complessivo dell'investimento da € 51.101,89 a € 52.830,21, fermo restando l'importo del contributo pubblico richiesto pari ad € 50.000,00;
- è presente una relazione tecnica di variante;
- è presente la documentazione tecnica e contabile necessaria alla valutazione della richiesta;
- sono state fornite le ulteriori autorizzazioni necessarie rispetto al progetto iniziale;
- in merito alla congruità dei costi esposti, è presente il CME;
- le modifiche proposte modificano in aumento il punteggio attribuito in fase di Valutazione di merito;
- il progetto di variante risulta coerente con gli obiettivi del progetto originario e risultano mantenuti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico emanato dal FLAG Costa dei Trabocchi;

**Considerato:**

- che la proroga di mesi 3 del termine di realizzazione dell'iniziativa richiesta dal Comune appare motivata tenuto conto dello slittamento del cronoprogramma dei lavori dovuto alla variante progettuale e delle particolari condizioni di operatività dei cantieri nel presente contesto storico, caratterizzato da difficoltà di reperimento di materiali e scarsità di manodopera, queste ultime tra l'altro ascrivibili ad eventi eccezionali non imputabili al richiedente;
- che, tuttavia, le esigenze di chiusura del programma FEAMP 2014/2020 e la necessità da parte dell'OI Regione Abruzzo di rispettare il target di spesa 2022 assegnato dall'Autorità di Gestione del Programma, pena il disimpegno automatico delle somme, rendono necessario stabilire il termine di realizzazione del progetto entro una data che consenta il mantenimento degli impegni di certificazione assegnati per l'annualità 2022 ;

**Ritenuto** per quanto fin qui esposto:

- di autorizzare la variante del progetto 2/MCO/20/AB richiesta dal Comune di Rocca San Giovanni, come riportato nella Check list di riepilogo dei costi progettuali unita come allegato 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare altresì il Comune di Rocca San Giovanni a differire al 13/11/2022 il termine per il completamento dei lavori come previsto all'art. 15 dell'Avviso "Proroghe" concedendo una proroga di mesi 2;
- di stabilire che, ove il Comune di Rocca San Giovanni non ottemperasse nel termine perentorio del 13/12/2022, si procederà ai sensi dell'Art. 16 dell'Avviso alla revoca del contributo;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di autorizzare la variante del progetto 2/MCO/20/AB richiesta dal Comune di Rocca San Giovanni in data 04/04/2022 prot. RA 0131306/22, come riportato nella Check list di riepilogo dei costi progettuali unita come allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare il dispositivo degli art.li 12 – *Obblighi del beneficiario* e 16 - *Revoca del contributo*

- e recupero delle somme erogate* dell'Avviso Pubblico Azione1.A.2. "Luoghi di vendita del pescato locale. Infrastrutture per la filiera breve e la vendita diretta" II Sportello;
- 3) di concedere al Comune di Rocca San Giovanni una proroga di mesi 2 per la ultimazione dei lavori di realizzazione del Progetto denominato "Lavori di realizzazione luogo di vendita del pescato locale, in località Vallevò" fissando il nuovo termine 13/11/2022, giusta richiesta acquisita agli atti in data 06/06/2022 prot. RA0219177/22;
  - 4) di stabilire che, ove il Comune di Rocca San Giovanni non ottemperasse nel termine perentorio del 13/11/2022, si procederà ai sensi dell'Art. 16 dell'Avviso alla revoca del contributo;
  - 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet [www.regione.abruzzo.it/pesca/](http://www.regione.abruzzo.it/pesca/) e sul sito web della Giunta regionale "Amministrazione trasparente";
  - 6) di rimettere copia del presente provvedimento al Comune di Rocca San Giovanni ed al Flag Costa dei Trabocchi.

Allegati:

Allegato 1):Check list di riepilogo dei costi progettuali.

L'Estenditrice  
Dott.ssa Daniela Di Silvestro  
(*firmato elettronicamente*)

La Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Daniela Di Silvestro  
(*firmato elettronicamente*)

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco Di Filippo  
(*firmato digitalmente*)